

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA

Nombre de la Empresa	CONSTRUCTORA MONSER S.A. DE C.V.	
Representante Legal	C. MARTIN COLONADO JACOBE	
Dirección	MONTE EWANS No. 12	
Tel/Fax	2291963079	
% DE ANTICIPO	0.00%	
MONTE ANTICIPO	\$	0.00%
FECHA CONTRATO	30 DE ABRIL DE 2018	CONTRATO
FECHA REAL	30 DE ABRIL DE 2018	CONVENIO
TERMINO REAL	ESTIMACION	TOTAL
		2018300170014
		N/H
		1 DE MAYO DEL 2018 - 31 DE JULIO DE 2018
		NH
		PERIODO
		R.F.C.
		CMO1410882J
		IMPORTE
		450,000.00
		450,000.00
		450,000.00
No. De Obra	2018300170014	
Tipo de Obra	MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN TERBAEY APAZAPAN Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN TELESCONDARIA, TMLIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE APAZAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE APAZAPAN	
Calle	BENITO JUAREZ	
Tramo	N/H	
Localidad	APAZAPAN, VER	
Programa	FONDO DE PARTICIPACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL EJERCICIO 2018	
Entidad		

DATOS DE LA OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES			
			RESERVA	ACTIVAS	REDUCTIVAS	RESERVA	RESERVA	RESERVA	ACTIVAS	REDUCTIVAS	RESERVA	
PRE-01	PROY. INICIALES	M2	79.71	-	-	34.56	-	-	2,754.78	-	-	2,754.78
PRE-02	DEMOLICION A MANO DE LAMBRINES DE AZULEJOS, MATERIALES VIDRIADOS Y MOSAICOS HASTA 3.50 M DE ALTURA, INCLUYE MORTERO Y APLE DEL MATERIAL	M3	7.02	0.18	-	31.70	-	-	222.63	5.71	-	228.24
PRE-03	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE APLE DEL MATERIAL	M3	0.27	-	-	321.98	-	-	86.93	-	-	86.93
PRE-05	PIQUADO DE LOSA DE CONCRETO PARA ELIMINAR EXCEDENTES Y RECIBIR APUNADO	M2	21.24	-	-	16.91	-	-	359.17	-	-	359.17
PRE-06	RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS SIN RECUPERACION	PZA	11.00	-	-	96.16	-	-	1,057.76	-	-	1,057.76
PRE-07	RETIRO DE PUERTAS Y VENTANAS SIN RECUPERACION	M2	3.05	-	-	96.16	-	-	293.29	-	-	293.29
PRE-08	ACABAR EN CAMION 1 ER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA MANUAL	M3	11.53	-	-	114.85	-	-	1,324.22	-	-	1,324.22
PRE-09	ACABAR EN CAMION 1 ER KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERO SIJAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTANOSO REVESTIDO	M3	57.43	-	-	12.82	-	-	736.25	-	-	736.25
			SUMA PARCIAL:			6,824.63			6,824.63			6,824.63
			SUMA TOTAL:			6,824.63			6,824.63			6,824.63

C. MARTIN COLONADO JACOBE
 NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL
 ING. ROBERTO MONCIBANO CONTRERAS
 SUPERVISOR DE OBRA
 ING. HECTOR MANUEL VILA JACOBE
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


Martin Colonado Jacobe

[Firma]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la Empresa:	CONSTRUCTORA MONGER S.A. DE C.V.		No. De Obra:	2018030170014	
Representante legal:	C. MARTIN COLORADO JACOME		Tipo de Obra:	MEJORAMIENTO DE BARRIO, FERRAMENTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO A. SHERVELL, MEJORAMIENTO DE BANOS EN TERREJO APAZAPAN Y MEJORAMIENTO DE BANOS EN TELESCOPAJA, EMILIANO ZABALA EN LA LOCALIDAD DE SANLARAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE APAZAPAN.	
Dirección:	MONTE EVANIS No. 12		Calle:	BENITO JUAREZ	
Tel./Fax:	2291863079		Código Postal:	N/A	
% DE ANTIPO:	0.00%	CONTRATO	Tramo:	APAZAPAN, VER	
FECHA CONTRATO:	30 DE ABRIL DE 2018	COMVENIO	Localidad:	FISICOF	
TERMINO REAL:	30 DE ABRIL DE 2018	TOTAL	Programa:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL EJERCICIO 2018	
		ESTIMACION	Fondo:		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTE					
			RESERVA	ACTIVO	REDUCTOS	FINIQUITO	RESERVA	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	NOTAS	REDUCTOS	FINIQUITO	
ALB-01	MURO DE TABIQUE DE BARRIO ROJO RECOCIDO DE 8 X 13 X 26 CM DE ESPESOR, ASERTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM CON ACABADO COMUN, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	4.79	-	-	4.79	\$ 397.17	\$ -	\$ -	\$ 1,854.54	\$ -	\$ -	\$ 1,854.54	
ALB-02	LOS PLANOS EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10 CM, OBRERA APARENTE REFORZADA CON VARRILLAS DE 3/8 A CADA 15 CMS EN BASTONES SENTIDOS, CONCRETO F'c= 200 - 3/4 - INCLUYE, BASTONES A CADA 40 CMS DE ACUERDO A PLANO, CUBRADO, DESCUBRADO, FINO EN LOSA Y CUBRADO	M2	1.00	-	0.28	0.72	\$ 702.86	\$ -	\$ -	\$ 702.86	\$ -	\$ -	\$ 702.86	
ALB-05	ARLANDO COMUN EN MUROS A TOMO Y REGUA CON MORTERO CEMENTO-CAL-HIDRA-ARENA 1:1 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REBELLO PULDO CON PLANA	M2	26.27	-	0.69	26.96	\$ 117.53	\$ -	\$ -	\$ 3,087.51	\$ -	\$ -	\$ 3,167.43	
ALB-07	FINIS DE CONCRETO HECHO EN OBRA, DE F'c=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR INCLUYE CEMENTO, OBRERA EN FROTAS, DESCUBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	2.20	-	0.14	2.06	\$ 205.06	\$ -	\$ -	\$ 451.13	\$ -	\$ -	\$ 422.42	
ALB-08	EMBOLQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CAL-HIDRA-ARENA 1:1 + 8 PULDO CON PLANA	M	15.84	-	-	15.84	\$ 89.21	\$ -	\$ -	\$ 1,318.05	\$ -	\$ -	\$ 1,318.05	
ALB-09	SOMBRINERO Y COLORACION DE RECOMPLEMENTO DE MORTERO EN PISOS Y MUROS PORTER O SIMILAR DE 30 X 30 CM, ASERTADO CON PEGAZULEJO, JUNTADO CON LIEPADA DE CEMENTO, BLANCO-AQUA, INCLUYE RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	90.00	-	0.46	89.54	\$ 369.90	\$ -	\$ -	\$ 33,291.00	\$ -	\$ -	\$ 33,120.86	
ALB-10	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA UNIVER SOBRE MURO Y PLANOS DE MEZCLA FINA INCLUYE UNA MANO DE SELLADOS Y MANOS DE PINTURA	M2	81.06	-	9.96	91.02	\$ 88.48	\$ -	\$ -	\$ 5,550.99	\$ -	\$ -	\$ 6,239.05	
ALB-11	MURO DE CELOSIA DE BARRIO ROJO RECOCIDO DE 13 CM DE ESPESOR, ASERTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM, CON ACABADO COMUN, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	4.79	-	3.99	0.80	\$ 414.97	\$ -	\$ -	\$ 1,987.71	\$ -	\$ -	\$ 331.98	
			SUMA PARCIAL:			\$ 48,242.79	\$ 761.98	\$ 2,051.39	\$ -	\$ -	\$ 46,954.33			
			SUMA TOTAL:			\$ 55,078.72	\$ 261.69	\$ 2,537.71	\$ -	\$ -	\$ 53,228.70			

Martin Colorado Jacome

C. MARTIN COLORADO JACOME

ING. RODOLFO MONGER CONTRERAS

ING. HECTOR MANUEL VILA JACOME

SUPERVISOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA



Nombre de la Empresa		DATOS DE LA EMPRESA		DATOS DE LA OBRA	
Representante Legal	C. MARTIN COLORADO JACOME	No. De Obra	2018300170014	Presupuesto	450,000.00
Dirección	MONTES EMANUS, 13	Tipo de Obra	MEJORAMIENTO DE BASTOS EN TERREJO, APAZAPAN Y MEJORAMIENTO DE BASTOS EN TELESECUNDARIA, EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE APAZAPAN	Incremento	\$ -
Tal/Trab	2291863019	Calle	BENITO JUAREZ	Decremento	\$ -
% DE ANTIPO	0.00%	Tramo	NH	Finiquito	\$ -
Mes de Anticipo	\$ -	Colonia	APAZAPAN, VER	Presupuesto	\$ -
Fecha Contrato	30 DE ABRIL DE 2018	Localidad	APAZAPAN, VER	Reportes	\$ -
Mes de Real	30 DE ABRIL DE 2018	Programa	FISIMDF	Reportes	\$ -
Término Real	ESTIMACION	Fondo	MUNICIPIO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL EJERCICIO 2018	Reportes	\$ -
		Finiquito		Reportes	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		VALOR UNITARIO	PRESUPUESTO		PRECIOS UNITARIOS		FINIQUITO	REPORTES	
			PREVISTO	ACTUALES		PREVISTO	INCREMENTO	DECREMENTO	REPORTES		REPORTES	FINIQUITO
HERR-01	REHABILITACION DE PUERTAS DE LAMINA CAL. 20 REFORZADA CON CUADRO DE 1/2 INCLUYE RETIRO DE PUERTA CON RECUPERACION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALE COXEM 100 EN LAMINA DE HIERRO, TODAS APLICACIONES DE PINTURA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACION	M2	6.24	-	1.04	520.85	\$ -	\$ -	\$ -	3,437.30	572.88	2,864.42
HERR-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACERO CON PERFILES TUBULARES CALIBRE 20, COMPRENDE MARCO Y CONTRAMARCO, TABLERO DE LAMINA ESTRIADA, REFUERZOS HORIZONTALES DE CUADROS DE 1/2", JAUJERA, TORNILLOS TAQUETES, SOLDADURA PRIMER ESMALE, MATERIALES, MANO DE OBRA, FABRICACION Y COLOCACION EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	4.05	-	2.82	1,178.95	\$ -	\$ -	\$ -	4,774.75	3,324.64	1,450.11
HERR-03	REHABILITACION DE PUERTA 2.5 X 0.90 A BASE DE CANCELERIA, INCLUYE RETIRO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	2.00	-	2.00	1,020.82	\$ -	\$ -	\$ -	2,041.64	2,041.64	\$ -
E	INSTALACION ELECTRICA											
ELE-01	REHABILITACION DE SALDOS ELECTRICOS RETIRADO DE ELEMENTOS OBSOLETOS Y CON VIDA UTIL TERMINADA, SUMINISTRANDO E INSTALANDO MATERIAL NUEVO, INCLUYE CABLE DEL 1/2, SQUET DE PORCELANA, FOCOS AHORRADORES, MANO DE OBRA PARA INSTALACION Y RANVADO EN MUROS REPELLIDO EN EL MISMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	6.00	1.00	-	528.93	\$ -	\$ -	\$ -	3,173.88	\$ -	3,702.51
ELE-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SQUET DE PORCELANA INCLUYE FOCO	PZA	6.00	-	6.00	107.07	\$ -	\$ -	\$ -	642.42	642.42	\$ -
F	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA											
HID-01	INSTALACION HIDRAULICA PARA WC, LABO, TINAJO Y CONEXION A LA TOMA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC 1/2", 3/4" Y MANUERA CEDIUA 80 DE 1/2", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SAL	13.00	-	1.00	512.93	\$ -	\$ -	\$ -	6,688.09	512.93	6,155.16
HID-02	INSTALACION SANITARIA PARA WC, LABO Y CONEXION CON TUBERIA DE PVC, 4" Y 7", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SAL	19.00	-	5.00	565.32	\$ -	\$ -	\$ -	10,741.08	2,826.80	7,914.48
HID-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C., INCLUYE TAPA DE PLASTICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	5.00	-	-	2,018.31	\$ -	\$ -	\$ -	10,091.55	\$ -	10,091.55
HID-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANUETORIO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	2.00	-	-	2,848.24	\$ -	\$ -	\$ -	5,696.48	\$ -	5,696.48
SUMA PARCIAL:						\$ 47,283.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 282,871.11	\$ 12,538.92	\$ 270,332.19
SUMA TOTAL:						\$ 47,283.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 282,871.11	\$ 12,538.92	\$ 270,332.19


 C. MARTIN COLORADO JACOME
 NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL


 RES FUNDACION DEL CONTRATO
 SU FUNDACION DE OBRA


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA JACOME
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
FINIQUITO DE OBRA



Nombre de la Empresa: CONSTRUCTORA MONCER S.A. DE C.V.

DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA OBRA

Representante Legal: C. MARTIN COLOPADO JACOME

Dirección: MONTE EVANS No. 12

No.:

PERIODO

R.F.C.

No. De Obra

201800170014

MEJORAMIENTO DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GOBERNO A SERVICIO, MEJORAMIENTO DE BANOS EN TERRENO APAZAPAN Y MEJORAMIENTO DE BANOS EN TELESECUNDARIA "BENITO JUAREZ" EN LA LOCALIDAD DE APAZAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE APAZAPAN, BENITO JUAREZ

% DE ANTIPO: 0.00%

CONTRATO

1 DE MAYO DEL 2018 - 31 DE JULIO DE 2018

IMPORTE

Tipo de Obra

450,000.00

PROGRAMA

FONDO DE APORTACIONES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL EJERCICIO 2018

FECHA CONTRATO: 30 DE ABRIL DE 2018

NO. DE OBRA

201800170014

IMPORTE

Localidad

450,000.00

PROGRAMA

FONDO DE APORTACIONES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL EJERCICIO 2018

FECHA REAL: 30 DE ABRIL DE 2018

NO. DE OBRA

201800170014

IMPORTE

Localidad

450,000.00

PROGRAMA

FONDO DE APORTACIONES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL EJERCICIO 2018

TERMINO REAL: ESTIMACION

NO. DE OBRA

201800170014

IMPORTE

Localidad

450,000.00

PROGRAMA

FONDO DE APORTACIONES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL EJERCICIO 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	FRECUENCIA	ACCIONES	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE				
					REQUERIDO	ACTUO	REPUTADO	RELEVADO	REQUERIDO	N. REQUERIDO	DESCUENTO	IMPORTE	REQUERIDO	ACCIONES	DEDUCCIONES	IMPORTE	
F	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA																
HID-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE REGULADORA MONOMANUDO EN BARRA DE LAVABO INCLUIE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA			2.00				2.00	\$ 688.92	\$ -	\$ -	\$ 1,377.84				\$ 1,377.84
HID-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO INCLUIE TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA			2.00				2.00	\$ 1,543.30	\$ -	\$ -	\$ 3,086.60				\$ 3,086.60
HID-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO 12X13 CM CON MARCO DE ALUMINIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA			1.00				1.00	\$ 893.94	\$ -	\$ -	\$ 893.94				\$ 893.94
6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.																
LMP-01	LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON AGUERO Y ACABADO HORIZONTAL	M2			11.50				28.77	\$ 4.75	\$ -	\$ -	\$ 54.63				\$ 54.63
EX	EXTRADORNAMIENTOS																
EXT-01	MANEJO DE DIVISORIA PARA BAÑO A BASE DE MARCO DE ALUMINIO DE 3" Y TUBERIO DE POLIACRILATO DE 6MM CON MEDIDAS DE 10.50X 1.36 M POSTE FUERA MURO DE 1.65M DE LARGO, INCLUIE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2			0.68				0.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 1,201.19
EXT-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACERO CON ARCO DE CHAMBRANA Y CONTRAMARCO CON PERFIL TUBULAR LAMINA CALIBRE 18 CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 3 MM DE ESPESOR, INCLUIE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2			4.50				4.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 5,137.29
CONCENTRADO																	
ESTIMACION	IMPORTE S/ IVA	IMPORTE C/ IVA															
1 UNO	\$ 69,487.46	\$ 80,605.45															
2 FINIQUITO	\$ 34,065.09	\$ 39,515.50															
TOTAL	\$ 103,552.55	\$ 120,120.96															
CONTRATO:	IMPORTE S/ IVA	IMPORTE C/ IVA															
	\$ 107,758.62	\$ 125,000.00															
TOTAL	\$ 103,552.55	\$ 120,120.96															
CORTE FINIQUITO	\$ 4,206.07	\$ 4,879.04															
SALDO																	
SUMA PARCIAL:	\$ 5,413.01	\$ 7,420.91															\$ 12,448.14
SUMA TOTAL:	\$ 107,758.62	\$ 8,217.13															\$ 103,552.55

Martin Colopado Jacome

C. MARTIN COLOPADO JACOME

NO. DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. ROGER ANTONIO CONTRERAS

SU DIRECTOR DE OBRA

ING. HECTOR RAFAEL VILA JACOME

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS