



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA



| Nombre de la Empresa | | DATOS DE LA EMPRESA | | DATOS DE LA OBRA | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|---|-------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Representante Legal: ING. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CALLEJAS | | EMILIANO ZAPATA R.F.C. | | No. De Obra: 2019300170015 | | | | | | | | | |
| Dirección: CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 47, COL. CENTRO | | VERACRUZ ROS-RS8288AY | | Tipo de Obra: MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE APAZAPAN. | | | | | | | | | |
| Tel/Fax: 278191869 | | No. Contrato: 9300170013-20183001703 | | Calle: - | | | | | | | | | |
| % DE ANTICIPO: 30% | | PERIODO: 26 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2019 | | Tramo: - | | | | | | | | | |
| IMPORTE ANTICIPO: \$ 45,000.00 | | Nº DE OBRAS: NIH | | Culización: NIH | | | | | | | | | |
| FECHA CONTRATO: 24 DE JUNIO 2019 | | IMPORTE: \$ 150,000.00 | | Localidad: APAZAPAN | | | | | | | | | |
| INICIO REAL: 26 DE JUNIO DE 2019 | | Nº DE OBRAS: NIH | | Programa: CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | |
| TERMINO REAL: 15 DE AGOSTO DE 2019 | | IMPORTE: \$ 150,000.00 | | Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| | | Ejercicio: 2019 | | | | | | | | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDADES DE OBRA | | PRECIOS UNITARIOS | | IMPORTE | | | | | | |
| | | | RESERVA | FINIQUITO | PRELIMINAR | INCREMENTO | DECREMENTO | FINIQUITO | PRELIMINAR | ADITIVAS | RENETIVAS | FINIQUITO | |
| 1.2 | EXCAVACION A MANO EN CEPA. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M | M3 | 0.40 | 0.17 | 0.23 | \$ 195.77 | - | - | \$ 195.77 | \$ 76.31 | - | \$ 33.28 | \$ 45.03 |
| 1.3 | DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA (LOSA), SIN REFORZACION DE ACERO, DE 10 CM. DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M., INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 7.83 | - | 16.71 | \$ 164.45 | - | - | \$ 164.45 | \$ 1,294.75 | - | \$ 1,489.21 | \$ 2,747.86 |
| 1.4 | RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CEPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA | M3 | 0.27 | 0.06 | 0.21 | \$ 92.53 | - | - | \$ 92.53 | \$ 24.08 | - | \$ 5.55 | \$ 17.43 |
| 1.5 | ACARREO EN CAMION 1m3 KILOMETRO. DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA A MANO. | M3 | 9.70 | 1.08 | 8.62 | \$ 111.91 | - | - | \$ 111.91 | \$ 1,085.53 | - | \$ 120.86 | \$ 964.66 |
| 1.6 | ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO BUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO. | M3 | 29.10 | 3.25 | 25.85 | \$ 12.84 | - | - | \$ 12.84 | \$ 373.64 | - | \$ 41.73 | \$ 331.91 |
| 2.00 | ORIENTACION | | | | | | | | | \$ 339.66 | - | \$ - | \$ 339.66 |
| 2.1 | ANCLAJE DE CASTILLO CON CONCRETO DE FO= 200 KG/CM2 INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRADO ARMEX, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 | - | 1.00 | \$ 339.66 | - | - | \$ 339.66 | \$ 339.66 | - | \$ - | \$ 339.66 |
| 3.00 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | | | | | | | | | \$ 1,264.11 | - | \$ - | \$ 1,264.11 |
| 3.1 | CASTILLO DE SECCION 20X20 CM., CONCRETO PCC-200 KG/CM2 ACREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADO CON 4 VARRILLAS DEL NO. 4 Y ESTIBOS DEL NO. 3 @ 15 CMS. INCLUYE CIMBRA 3 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | 2.90 | - | 3.05 | \$ 435.90 | - | - | \$ 435.90 | \$ 1,284.11 | - | \$ - | \$ 1,284.11 |
| | | | BUBA PARCIAL: | | | \$ 4,421.01 | | | \$ 4,421.01 | \$ 1,558.00 | | | \$ 3,176.17 |
| | | | BUBA TOTAL: | | | \$ 4,421.01 | | | \$ 4,421.01 | \$ 1,604.69 | | | \$ 6,776.17 |

ING. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CALLEJAS
 ING. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CALLEJAS
 NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. RODOLFO PINO CONTRERAS
 SUPERVISOR DE OBRA

ING. RECTOR MANUEL VILLA JACOME
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA



| Nombre de la Empresa | | DATOR DE LA EMPRESA | | DATOR DE LA OBRA | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CALLEJAS | | EMILIANO ZAPATA R.F.C. | | 2019300170015 | |
| Representante Legal: | | ING. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CALLEJAS | | MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE APAZAPAN. | |
| Dirección: | | CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 47, COL. CENTRO | | Calle: | |
| Tel / Fax | | 2791091660 | | Tramo: | |
| % DE ANTICIPO | | 30% | | Cobertura: | |
| IMPORTE ANTIPO | | \$ 45,000.00 | | Localidad: | |
| FECHA CONTRATO | | 24 DE JUNIO 2019 | | Programa: | |
| INICIO REAL | | 25 DE JUNIO DE 2019 | | Fondo: | |
| TERMINO REAL | | 15 DE AGOSTO DE 2019 | | Ejercicio: | |

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDADES DE OBRA | | | PRECIOS UNITARIOS | | | IMPORTE | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------|--------------------|---------|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|---------|---------------|-----------|------------|----|----------|----|----------|----|------------|-----------|--|
| | | | RESERVA | ACTIVAS | DEPOSITIVAS | FINIQUITO | INCREMENTO | DECREMENTO | RESERVA | ACTIVAS | DEPOSITIVAS | | | | | | | | | | |
| 3 | ALBANELERIA Y ACABADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA | M2 | 182.24 | 0.10 | - | 182.34 | 62.63 | - | 62.63 | - | - | 12,038.99 | 6.26 | - | 6.26 | - | - | - | - | 14,481.78 | |
| 3.8 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROL Y GRANULAR SSS DE 3.5 MME DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE AGUA, REFRANES DE HASTA 5% DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 5.46 | 0.35 | - | 6.70 | 408.28 | - | 408.28 | - | - | 2,214.12 | 221.41 | - | 221.41 | - | - | - | - | 2,435.53 | |
| 4 | INSTALACION ELECTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | SAIDA DE ALUMBRADO Y/O CONTACTO CON CAJA Y TUBERIA DE PVC LIGERO INCLUYE: APAGADOR, CABLEADO, CONEXIONES Y MATERIAL DE FUNCION. | PZA | 6.00 | - | - | 6.00 | 532.00 | - | 532.00 | - | - | 3,192.00 | - | - | - | - | - | - | - | 3,192.00 | |
| 4.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOQUET DE PORCELANA INCLUYE: FCCO. | PZA | 6.00 | - | - | 6.00 | 104.65 | - | 104.65 | - | - | 627.90 | - | - | - | - | - | - | - | 627.90 | |
| 6.0 | AIRE ACONDICIONADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIDEA 1.5 TONELADAS 220V O SIMILAR. INCLUYE: EQUIPO Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y OPERACION | PZA | 1.00 | - | - | 1.00 | 13,915.00 | - | 13,915.00 | - | - | 13,915.00 | - | - | - | - | - | - | - | 13,915.00 | |
| | | | | | | | | | | | SUMA PARCIAL: | \$ | 31,989.01 | \$ | 227.67 | \$ | - | \$ | 32,216.68 | | |
| | | | | | | | | | | | SUMA TOTAL: | \$ | 128,719.96 | \$ | 3,481.11 | \$ | 3,295.34 | \$ | 128,993.71 | | |

| | |
|---|--|
| ING. RODOLFO VILLALBA CONTRERAS SUPERVISOR DE OBRA | ING. HECTOR MARCEL VILLALBA COME DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS |
|---|--|



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

| DATOS DE LA EMPRESA | | | | | | | | | | DATOS DE LA OBRA | | | | | | | |
|--|---|--------|--------------------|--------|--|-------------------|------------|------------|----------|---|-----------|---------------|--------|---|-------------|--|--|
| Nombre de la Empresa: JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CALLEJAS | | | | | No. De Obra: 2019300170015 | | | | | Tipo de Obra: MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE APAZAPAN. | | | | | | | |
| Representante Legal: ING. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CALLEJAS | | | | | Calle: VERACRUZ, ROLIBORDEBAZ | | | | | Localidad: APAZAPAN | | | | | | | |
| Dirección: CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 47, COL. CENTRO | | | | | R.F.C.: EMILIANO ZAPATA | | | | | Programa: CONSTRUCCIÓN | | | | | | | |
| Tel / Fax: 2781091850 | | | | | PERIODO: 25 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2019 | | | | | Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | | | | | | | |
| % DE ANTICIPO: 50% | | | | | No. Contrato: 6000170013-2019300170 | | | | | Ejercicio: 2019 | | | | | | | |
| IMPORTE ANTICIPO: \$ 45,000.00 | | | | | CONVENIO: NIH | | | | | Presupuesto: 242,40 \$ | | | | | | | |
| FECHA CONTRATO: 24 DE JUNIO DE 2019 | | | | | NIH | | | | | Presupuesto: 242,40 \$ | | | | | | | |
| INICIO REAL: 25 DE JUNIO DE 2019 | | | | | TOTAL: \$ 150,000.00 | | | | | Presupuesto: 242,40 \$ | | | | | | | |
| TERMINO REAL: 13 DE AGOSTO DE 2019 | | | | | ESTIMACION | | | | | Presupuesto: 242,40 \$ | | | | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDADES DE OBRA | | | PRECIOS UNITARIOS | | | IMPORTE | | | | | | | | |
| | | | PREVISTO | ADIDAS | DEVENIDAS | PREVISTO | INCREMENTO | DECREMENTO | PREVISTO | ADIDAS | DEVENIDAS | | | | | | |
| 6 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA | m2 | 48.00 | 22.62 | - | 70.62 | 5.05 | - | 5.05 | - | - | 242.40 | 114.23 | - | 356.63 | | |
| 6.1 | LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL. | m2 | 48.00 | 22.62 | - | 70.62 | 5.05 | - | 5.05 | - | - | 242.40 | 114.23 | - | 356.63 | | |
| 0.0 | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0 | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0.0 | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0.0 | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0.0 | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0.0 | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| SUMA PARCIAL: | | | | | | | | | | | | 242.40 \$ | | | 114.23 \$ | | |
| SUMA TOTAL: | | | | | | | | | | | | 150,000.00 \$ | | | 3,200.34 \$ | | |

JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CALLEJAS
ING. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CALLEJAS
ROMPESUELO, VERACRUZ Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. FREDY ANDRENO CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRA

ING. HECTOR MANUEL VILLA JANCOME
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

