





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2014 - 2017**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
**FINIQUITO DE OBRA**




DATOS DE LA EMPRESA				DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la Empresa	CONSTRUCTORA MONGER SA DE CV	No. De Obra	2018300170016	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE TIGRILLOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE APAZAPAN.	Localidad:	TIGRILLOS, VER.	
Representante Legal:	C. MARTIN COLORADO JACOME	Tipo de Obra:	PRINCIPAL		Programa:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO EJERCICIO 2018	
Director:	EVANS NO. 12 COL. ANIMAS MARQUESA FRACC. LAS CIMBRAS. MPIC. XALAPA, VER. C.P 91190	Calle:	CENTRO		Fondo:		
Tel / Fax:		Tramo:			Ejercicio:		
% DE ANTICIPO	30.00%	R.F.C.	CMO1410002J2	IMPORTE	600,000.00		
IMPORTE ANTICIPO	\$ 180,000.00	PERIODO	16 DE OCTUBRE DE 2018 - 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	IMPORTE	600,000.00		
FECHA CONTIATO:	14 DE OCTUBRE DE 2018	CONVENIO	NH				
FECHA REAL:	14 DE OCTUBRE DE 2018	TOTAL			600,000.00		
TERMINO REAL:	ESTIMACION	4 FINIQUITO	21 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2018				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES					
			PREVISTO	ACTIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PREVISTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PREVISTO	ACTIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
<b>A PRELIMINARES</b>														
PRE-01	LIMPIEZA DE OBRA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPALNTE DE ESTRUCTURA MENORES DE 1000 M2	M2	951.07	-	16.71	934.36	\$ 6.57	\$ -	\$ -	6.57	\$ 6,248.53	\$ -	108.78	\$ 6,138.75
PRE-02	CORTE DE ASFALTO CON CORTADORA, DISCO DE DIAMANTE DE 6.35 CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	661.45	-	193.52	467.93	\$ 10.99	\$ -	\$ -	10.99	\$ 7,269.34	\$ -	2,126.78	\$ 5,142.55
<b>B GUARNICIONES</b>														
GUAR-01	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	63.12	-	8.02	57.10	\$ 192.51	\$ -	\$ -	192.51	\$ 12,151.23	\$ -	1,158.91	\$ 10,992.32
GUAR-02	EXCAVACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F=C=150 KG/CM2, DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCION, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	622.80	-	108.80	513.80	\$ 267.95	\$ -	\$ -	267.95	\$ 168,825.67	\$ -	29,152.96	\$ 137,672.71
GUAR-03	ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F=C=150 KG/CM2, DE 15 X 20 X 30 CM DE SECCION, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	219.00	93.50	-	312.50	\$ 207.27	\$ -	\$ -	207.27	\$ 45,392.13	\$ -	-	\$ 64,771.88
GUAR-04	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	841.60	-	15.90	826.30	\$ 38.29	\$ -	\$ -	38.29	\$ 32,224.86	\$ -	585.84	\$ 31,639.03
<b>C BANQUETA</b>														
BAW-01	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	5.73	-	4.21	1.52	\$ 192.51	\$ -	\$ -	192.51	\$ 1,103.08	\$ -	810.47	\$ 292.62
BAW-02	RELLENO COMPACTADO CON PISO DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	115.66	95.64	-	211.30	\$ 318.92	\$ -	\$ -	318.92	\$ 36,896.29	\$ -	-	\$ 67,367.28
BAW-03	RELLENO COMPACTADO CON PISO DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	68.85	-	10.23	58.62	\$ 89.55	\$ -	\$ -	89.55	\$ 6,165.52	\$ -	916.10	\$ 5,249.42
		SUMA PARCIAL:		\$ 314,266.65	\$ 48,890.74	\$ 34,850.84	\$ 314,266.65	\$ 48,890.74	\$ 34,850.84	\$ 329,286.55				\$ 329,286.55
		SUMA TOTAL:		\$ 314,266.65	\$ 48,890.74	\$ 34,850.84	\$ 314,266.65	\$ 48,890.74	\$ 34,850.84	\$ 329,286.55				\$ 329,286.55

  
 Ing. Hector Daniel Jacome  
 C. MARTIN COLORADO JACOME  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 Ing. Hector Daniel Jacome  
 SUPERVISOR DE OBRA

  
 Ing. Hector Daniel Jacome  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2014 - 2017

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS  
FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la Empresa:	CONSTRUCTORA MONGER SA DE CV	No. De Obra:	2018300170016
Representante Legal:	C. MARTIN COLORADO JACOME	Tipo de Obra:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE TIGRILLOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE APAZAPAN.
Dirección:	EVANS No. 12 COL. ANIMAS MARQUESA FRACC. LAS CUMBRES. MPIC. XALAPA, VER. C.P. 91190	Calle:	PRINCIPAL
Tel./Fax:		Tramo:	CENTRO
% DE ANTICIPO:	30.00%	Colonia:	TIGRILLOS, VER.
IMPORTE ANTICIPO:	\$ 180,000.00	Localidad:	
FECHA CONTRATAT:	14 DE OCTUBRE DE 2018	Programa:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO EJERCICIO 2018
INICIO REAL:	14 DE OCTUBRE DE 2018	Fondo:	
TERMINO REAL:		Ejercicio:	EJERCICIO 2018
PERIODO:		IMPORTE:	600,000.00
R.F.C.:			
CMO/14/10002/22			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES								
			PREEXISTENTE	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PREEXISTENTE	ADICIONADO	FINIQUITO	PREEXISTENTE	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO				
C	ALBAÑILERIA Y ACABADOS																
BAN-04	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLANTEADOR, CIMERA EN FRONTERRAS, DESMIBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	622.80	-	94.77	527.83	\$ 220.32	\$ -	\$ -	\$ 220.32	\$ 137,171.23	\$ -	\$ 20,879.73	\$ 116,291.51			
BAN-05	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLANTEADOR, CIMERA EN FRONTERRAS, DESMIBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	219.00	27.53	-	246.53	\$ 241.92	\$ -	\$ -	\$ 241.92	\$ 52,980.48	\$ 6,680.06	\$ -	\$ 59,660.54			
D	REGISTROS DE DRENAJE SANITARIO																
REG-01	RENVIVACION DE REGISTROS DE DRENAJE SANITARIO HASTA 50 CM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: REUTILIZACION DE MARCO Y CONTRAMARCO. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	F2A	12.00	-	1.00	11.00	\$ 729.37	\$ -	\$ -	\$ 729.37	\$ 8,752.44	\$ -	\$ 729.37	\$ 8,023.07			
E	LIMPIEZA DE OBRA																
LIMP-01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	951.07	-	16.56	934.51	\$ 4.28	\$ -	\$ -	\$ 4.28	\$ 4,070.59	\$ -	\$ 70.88	\$ 3,999.70			
CONCENTRADO																	
ESTIMACION			IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA													
1 UNO			\$ 130,912.95	\$ 151,859.02													
2 DOS			\$ 124,801.24	\$ 144,537.44													
3 TRES			\$ 129,902.34	\$ 150,686.71													
4 FINIQUITO			\$ 131,824.85	\$ 152,916.53													
TOTAL			\$ 517,241.38	\$ 600,000.00													
CONTRATO:			\$ 517,241.38	\$ 600,000.00													
CONVENIO			\$ -	\$ -													
TOTAL			\$ 517,241.38	\$ 600,000.00													
PORTE FINIQUITO			\$ -	\$ 0.00													
SALDO			\$ -	\$ 0.00													
SUMA PARCIAL:			\$ 202,974.73	\$ 6,680.06													
SUMA TOTAL:			\$ 517,241.38	\$ 58,540.82													
			\$ 21,879.98	\$ 21,879.98													
			\$ 517,241.38	\$ 517,241.38													

*Martin Colorado Jacome*  
C. MARTIN COLORADO JACOME  
REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
ING. RODOLFO MORENO CONTRERAS  
DIRECTOR DE OBRAS

*[Signature]*  
ING. HECTOR DOMESTICO JACOME  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS