




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA



Nombre de la Empresa		ANNA RUTH SIMBRON ORTEGA		DATOS DE LA EMPRESA		DATOS DE LA OBRA							
Representante Legal:		ANA RUTH SIMBRON ORTEGA		VERACRUZ		2019300170001							
Dirección:		2DA PRIVADA AVENIDA DEL CAFÉ NO 1 COL. ARBOLEADAS DEL SUMIDERO.		XALAPA		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIGRILLOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE APAZAPAN, VER.							
Tel./Fax:		2781081650		R.F.C.		TIGRILLOS							
% DE ANTICIPO		50%		PERIODO		N/H							
IMPORTE ANTICIPO		\$ 340,500.00		23 DE ABRIL 2019 AL 23 DE JULIO DE 2019		693,000.00							
FECHA CONTRATO:		22 DE ABRIL DE 2019		N/H		N/H							
INICIO REAL:		23 DE ABRIL DE 2019		N/H		693,000.00							
TERMINO REAL:		23 DE JULIO DE 2019		ESTIMACIÓN		2019							
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PREPUESTO	ACTIVOS	DEDUCTIVOS	FINIQUITO	PREPUESTO	RESERVISADO	ACTIVOS	DEDUCTIVOS	FINIQUITO		
PRE-01	PRELIMINARES	M2	164.16	1.78	-	165.94	\$ 7.38	\$ -	\$ 7.38	\$ -	\$ 10,701.33		
PRE-02	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA MENORES DE 400 M2. EXCAVACION A MANO EN CEPA. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO I, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	23.98	4.93	-	28.91	\$ 122.17	\$ -	\$ 122.17	\$ -	\$ 1,224.84		
PRE-03	EXCAVACION A MANO EN CEPA. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	23.98	4.93	-	28.91	\$ 205.63	\$ -	\$ 205.63	\$ -	\$ 5,944.76		
	CEMENTACION	0	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ 102,571.08	\$ -	\$ 102,571.08		
CIM-01	CIMENTOS DE HAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASERTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA. AREA: 1.18	M3	38.08	0.60	-	38.68	\$ 1,374.09	\$ -	\$ 1,374.09	\$ -	\$ 824.99		
CIM-02	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CEPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA	M3	28.08	0.13	-	28.21	\$ 120.07	\$ -	\$ 120.07	\$ -	\$ 15.61		
CIM-03	DOLA O CADERA DE DESPLANTE. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM. CONCRETO FC=200 KG/CM2-34". REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4	ML	149.40	2.20	-	151.60	\$ 236.77	\$ -	\$ 236.77	\$ -	\$ 520.89		
CIM-04	ANCLAJE DE CASTILLO CON CONCRETO DE FC= 150 KG/CM2 INCLUE CIMBRA Y DESCIMBRADO ARMEX. MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	54.00	-	-	54.00	\$ 210.49	\$ -	\$ 210.49	\$ -	\$ 11,366.46		
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS								\$ 108,875.84	\$ -	\$ 3,683.89		
ALB-01	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 20 CM. CONCRETO FC=200 KG/CM2-34". CIMBRA 2 CAPAS, REFORZADO CON ARMEX DE 12 X 20 - 4	ML	139.86	-	-	139.86	\$ 241.74	\$ -	\$ 241.74	\$ -	\$ 33,809.76		
ALB-02	MURO DE BLOQUE DE CONCRETO MEDIANO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M2	310.15	-	17.01	293.14	\$ 216.56	\$ -	\$ 216.56	\$ -	\$ 63,482.40		
							SUMA PARCIAL:	\$	213,619.07	\$	2,990.69	\$	212,926.06
							SUMA TOTAL:	\$	213,619.07	\$	2,990.69	\$	212,926.06


ANA RUTH SIMBRON ORTEGA
 ANNA RUTH SIMBRON ORTEGA
 NOMBRE DE EMPRESA / REPRESENTANTE LEGAL

ING. RODOLFO ALFONSO CONTRERAS
 RODOLFO CONTRERAS
 SUPERVISOR DE OBRA

ING. HECTOR MANUEL VILLA JACOME
 HECTOR MANUEL VILLA JACOME
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2018 - 2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

DATOS DE LA EMPRESA										DATOS DE LA OBRA				
Nombre de la Empresa: ANA RUTH SIMBRON ORTEGA										No. De Obra: 2019300170001				
Representante Legal: ANA RUTH SIMBRON ORTEGA										Tipo de Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIGRILLOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE APAZAPAN, VER.				
Dirección: 2DA PRIVADA AVENIDA DEL CAFÉ NO.1 COL. ARBOLEADAS DEL SUMIDERO, XALAPA, VERACRUZ										Calle: -				
Tel/Fax: 2701091650										Tramo: N/H				
% DE ANTICIPO: 50%										Código: N/H				
IMPORTE ANTICIPO: \$ 346,500.00										Localidad: TIGRILLOS				
FECHA CONTRATO: 22 DE ABRIL DE 2019										Programa: CONSTRUCCIÓN				
INICIO REAL: 23 DE ABRIL DE 2019										Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEIMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				
TERMINO REAL: 23 DE JULIO DE 2018										Ejercicio: 2019				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS DE OBRAS		IMPORTE		EMBITO			
			PRECIADO	REDUCTIVAS	INCREMENTO	INCREMENTO	ACTIVAS	DEDUCTIVAS						
ALB-03	ALBANELERIA Y ACABADOS CADENA DE CERRAMIENTO, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION- 12 X 20 CM. CONCRETO FC-200 KG/CM2-3/4" REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20 - 4 PISO DE 8.0 CM. DE ESPESOR CON ACABADO EN COLOR AZUL, DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2., REVENDIMIENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO AGREGADO DE 19 MM (3/4"), PULIDO INTEGRAL CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: COLORANTE EN POLVO, LA PREPARACIÓN DE LA BASE Y CURADO.	M2	149,40	-	150,60	\$ 280,51	\$ -	\$ -	\$ 280,51	\$ 41,908,19	\$ 336,81	\$ -	\$ 42,244,81	
ALB-04	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	141,75	-	143,35	\$ 281,19	\$ -	\$ -	\$ 281,19	\$ 39,858,68	\$ 449,80	\$ -	\$ 40,308,58	
ALB-05	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA O DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8 PULIDO CON PLANA	M	422,06	1,76	420,30	\$ 102,82	\$ -	\$ -	\$ 102,82	\$ 43,366,21	\$ -	\$ 180,96	\$ 43,215,25	
ALB-06	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FRMA INCLUYE UNA MANO DE BELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	144,16	-	170,28	\$ 92,18	\$ -	\$ -	\$ 92,18	\$ 13,290,51	\$ 2,405,80	\$ -	\$ 15,696,41	
ALB-07	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC-150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBERADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	438,26	11,11	427,15	\$ 62,40	\$ -	\$ -	\$ 62,40	\$ 27,347,42	\$ -	\$ 693,26	\$ 28,054,16	
ALB-08	FINIQUITO DE OBRA	M2	43,20	7,87	36,33	\$ 235,90	\$ -	\$ -	\$ 235,90	\$ 10,190,88	\$ -	\$ 1,856,53	\$ 8,334,35	
SUMA PARCIAL:										\$ 175,991,89	\$ 3,192,41	\$ 2,730,76	\$ 178,453,57	
SUMA TOTAL:										\$ 388,910,96	\$ 6,185,19	\$ 8,414,85	\$ 398,379,83	

ANA RUTH SIMBRON ORTEGA
 Representante Legal

ING. RODOLFO MATEO GONZALEZ
 Supervisor de obra

ING. HECTOR MANUEL VILLA JACOME
 Director de Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER., 2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA										DATOS DE LA OBRA									
Nombre de la Empresa: ANA RUTH SIMBRON ORTEGA					No. De Obra: 2019300170001					Tipo de Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIGRILLOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE APAZAPAN, VER.					Presupuesto: \$ 64,382.56				
Representante Legal: ANA RUTH SIMBRON ORTEGA					VERACRUZ SI0A905018P3					Tramo: NIH					Colonia: TIGRILLOS				
Dirección: 2DA PRIVADA AVENIDA DEL CAFÉ NO.1 COL. ARBOLEADAS DEL SUMIDERO, 2781091650					XALAPA R.F.C.					Localidad: TIGRILLOS					Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				
Tel / Fax: 2781091650					PERIODO					IMPORTE					Ejercicio: 2019				
% DE ANTICIPO: 50%					23 DE ABRIL 2019 AL 23 DE JULIO DE 2019					693,000.00									
IMPORTE ANTICIPO: \$ 346,500.00					CONTRATO					NIH									
FECHA CONTRATO: 22 DE ABRIL DE 2019					CONVENIO					693,000.00									
INICIO REAL: 23 DE ABRIL DE 2019					TOTAL														
TERMINO REAL: 23 DE JULIO DE 2019					ESTIMACION														
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACTIVAS	DEBITIVAS	PRECIO	PRESUPUESTO	DECREMENTO	INCREMENTO	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO	ACTIVAS	DEBITIVAS	IMPORTE	PRECIO				
HER-01	HERRERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE 0.90 X 2.10 M. FABRICADA CON PERFILES TUBULARES Y TABLERO DE LAMINA NO. 16. TROQUELADA CON UN PESO DE 30 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	9.00	-	-	9.00	\$ 2,746.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,746.24	\$ -	\$ -	\$ 24,716.16	\$ 24,716.16				
HER-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.20 X 1.50 M. CON UNA HOJA ABATIBLE. FABRICADA CON PERFILES TUBULARES CON UN PESO DE 15 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, VIDRIO DE 6 MM, HERRAJES, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	18.00	-	-	18.00	\$ 2,203.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,203.69	\$ -	\$ -	\$ 39,666.42	\$ 39,666.42				
ELE01	INSTALACION ELECTRICA SALIDA DE ALUMBRADO Y/O CONTACTO CON CAJA Y TUBERIA DE PVC LIGERO. INCLUYE: APAGADOR, CABLEADO, CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION.	PZA	36.00	-	-	36.00	\$ 534.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 534.14	\$ -	\$ -	\$ 19,229.04	\$ 19,229.04				
ELE02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOQUETE DE PORCELANA INCLUYE: FOCO.	PZA	18.00	-	-	18.00	\$ 107.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107.41	\$ -	\$ -	\$ 1,933.38	\$ 1,933.38				
TEC-01	TECHADO SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALVALVA CAL 26. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	219.60	-	0.62283	218.97717	\$ 367.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 367.99	\$ -	\$ -	\$ 80,810.60	\$ 80,810.60				
TEC-02	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 4" X 2" CAL.14. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	225.00	-	-	227.50	\$ 184.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 184.21	\$ -	\$ -	\$ 41,447.25	\$ 41,907.78				
SUBTOTAL:											\$ 207,862.85	\$ 660.53	\$ -	\$ 229.20	\$ 208,094.18				
SUMA TOTAL:											\$ 697,413.81	\$ 6,843.03	\$ -	\$ 6,843.06	\$ 697,419.21				

ANA RUTH SIMBRON ORTEGA
 AYO RUTH SIMBRON ORTEGA
 NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. RODRIGO MARIN LOCONTRERAS
 SUJEPO DE OBRA

ING. RECTOR MANUEL VILLA JACOME
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA										DATOS DE LA OBRA									
Nombre de la Empresa: ANA RUTH SIMBRON ORTEGA					No. de Obra: 2019000170001					Tipo de Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIGRILLOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE APAZAPAN, VER.					Código: -				
Representante Legal: ANA RUTH SIMBRON ORTEGA					XALAPA R.F.C.					Tramo: N/H					Colonia: TIGRILLOS				
Dirección: 2DA. PRIVADA AVENIDA DEL CAFE NO.1 COL. ARBOLEDAS DEL SUMIDERO, 27910941850.					PERIODO: 23 DE ABRIL 2019 AL 23 DE JULIO DE 2019					Localidad: N/H					Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				
Tel./Fax: 27910941850					No. 2019000170001					IMPORTE \$ 693.000,00					Fondo: 693.000,00				
% DE ANTICIPO 50%					CONTRATO					N/H					Ejercicio: 2019				
IMPORTE ANTICIPO \$ 346.500,00					23 DE ABRIL DE 2019					N/H									
FECHA CONTRATO: 23 DE ABRIL DE 2019					CONVENIO														
INICIO REAL: 23 DE ABRIL DE 2019					TOTAL														
TERMINO REAL: 23 DE JULIO DE 2019					ESTIMACIÓN														
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTE										
			PREPUESTO	ACTIVAS	DEDUCTIVAS	PREPUESTO	DISCREMINADO	FINIQUITO	PREPUESTO	ACTIVAS	DEDUCTIVAS								
CONCENTRADO																			
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA																	
1 (NORMAL)	\$ 370.031,03	\$ 429.235,99																	
2 (NORMAL)	\$ 163.000,19	\$ 189.080,22																	
3 FINIQUITO	\$ 64.382,58	\$ 74.683,79																	
	\$ 597.413,80	\$ 693.000,00																	
CONTRATO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA																	
	\$ 597.413,79	\$ 693.000,00																	
TOTAL	\$ 597.413,80	\$ 693.000,00																	
SALDO	\$ -	\$ 0,00																	
SUMA PARCIAL												\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
SUMA TOTAL:												\$ 597.413,81	\$ 6.643,63	\$ 6.643,65	\$ 6.643,65	\$ 6.643,65	\$ 6.643,65		

ANA RUTH SIMBRON ORTEGA
 ANA RUTH SIMBRON ORTEGA
 NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. RODOLFO MARRERO GONZALEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS

ING. HECTOR MANUEL VILLA JACOME
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS