



FINIQUITO DE OBRA



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES				
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINQUITO	
1.0	PRELIMINARES														
32.0	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 10000 M2	M2	893.35	25.86		919.21	\$ 8.84	\$ -	\$ -	\$ 8.84	\$ 7,897.21	\$ 228.60	\$ -	\$ 8,125.82	
572.0	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	191.33	13.97		205.30	\$ 40.94	\$ -	\$ -	\$ 40.94	\$ 7,833.05	\$ 571.93	\$ -	\$ 8,404.98	
15.0	DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE APILE DEL MATERIAL.	M3	32.46		6.39	26.07	\$ 346.69	\$ -	\$ -	\$ 346.69	\$ 11,253.56	\$ -	\$ 2,215.35	\$ 9,038.21	
2.0	TERRACERIAS														
43.0	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE CARGA A MAQUINA	M3	271.79	11.07		282.86	\$ 48.53			\$ 48.53	\$ 13,189.97	\$ 537.23	\$ -	\$ 13,727.20	
583.0	NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERIAS O CAPA SUBRASANTE CON MÁQUINA, INCLUYE INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN AL 90 % PROCTOR Y CONTROL DE LABORATORIO.	M2	893.35	25.86		919.21	\$ 14.73			\$ 14.73	\$ 13,159.05	\$ 380.92		\$ 13,539.96	
497.0	BASE HIDRAULICA 70 - 30 % (GRAVA 1 1/2" - CEMENTANTE) DE 10 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95 % DE SU PVS.M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	893.35	25.86		919.21	\$ 59.92	\$ -	\$ -	\$ 59.92	\$ 53,529.53	\$ 1,549.53	\$ -	\$ 55,079.06	
3.0	PAVIMENTO														
467.0	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA FC=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CIMBRA PARA PAVIMENTOS, TENDIDO CON VIBRADOR, ACABADO CON PEINE TEXTURIZADOR, VOLTEADOR, CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO, CORTE, CALAFATEO, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	893.35	25.86		919.21	\$ 611.49	\$ -	\$ -	\$ 611.49	\$ 546,274.59	\$ 15,813.13	\$ -	\$ 562,087.72	
											SUMA PARCIAL:	\$ 653,136.96	\$ 19,081.34	\$ 2,215.35	\$ 670,002.95
											SUMA TOTAL:	\$ 653,136.96	\$ 19,081.34	\$ 2,215.35	\$ 670,002.95

ING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS

RECTOR DE OBRAS
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA						DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la Empresa: RAMON VELASCO MENDOZA						No. De Obra 2022300170018			
Representante Legal: RAMON VELASCO MENDOZA						Tipo de Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCIÓN			
Dirección: ABASOLO No. 9 COL. CENTRO, TLACOLULAN MUNICIPIO DE TLACOLULAN VERACRUZ C.P. 91330						Calle: TLACOLULAN, VER. VERACRUZ			
Tel / Fax: 2281399012						Tramo: VEMR640831AD5			
% DE ANTICIPO		50%		No.		PERIODO		IMPORTE	
IMPORTE ANTICIPO		\$ 385,927.74		CONTRATO		2022300170018		03 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022 \$ 771,855.48	
FECHA CONTRATO:		03 DE NOVIEMBRE DE 2022		CONVENIO		2022300170018		05 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022 \$ 19,644.52	
INICIO REAL:		08 DE AGOSTO DE 2022		TOTAL				\$ 791,500.00	
TÉRMINO REAL:		16 DE DICIEMBRE DE 2022							
						Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO 2022			
						Ejercicio: 2022			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
1.0	PRELIMINARES													
880.0	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	146.98	-		146.98	\$42.60	\$ -	\$ -	\$ 42.60	\$ 6,261.35	\$ -	\$ -	\$ 6,261.35
5.0	LIMPIEZA GENERAL													
31.0	LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN. INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTES Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR.	M2	893.35	25.86		919.21	\$6.71	\$ -	\$ -	\$ 6.71	\$ 5,994.38	\$ 173.52	\$ -	\$ 6,167.90
CONCENTRADO														
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA												
1(UNO) NORMAL	\$ 632,151.72	\$ 733,296.00												
FINIQUITO	\$ 50,175.86	\$ 58,204.00												
TOTAL	\$ 682,327.59	\$ 791,500.00												
CONTRATO:	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA												
TOTAL	\$ 665,392.66	\$ 771,855.48												
FINIQUITO	\$ 682,327.59	\$ 791,500.00												
CONVENIO	-\$ 16,934.93	-\$ 19,644.52												
												POR AJUSTE DE CONTRATO		-\$ 104.61
SUMA PARCIAL:											\$ 12,255.73	\$ 173.52	\$ -	\$ 12,324.64
SUMA TOTAL:											\$ 665,392.68	\$ 19,254.86	\$ 2,215.35	\$ 682,327.59

RAMON VELASCO MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL

ARC. SOSTENES NEFRILANCO VÁSQUEZ
SUPERVISIÓN EXTERNA

ING. SAHIN SALAS CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS

2022 - 2025
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES