



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA						DATOS DE LA OBRA	
Nombre de la Empresa: FABIOLA SALDAÑA HERNANDEZ						No. De Obra	2022300170013
Representante Legal: C. FABIOLA SALDAÑA HERNANDEZ						Tipo de Obra:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
Dirección: LIBERTAD N°17, BARR. ZARAGOZA 91350 TLACOLULA, VERACRUZ						Calle:	
Tel / Fax: 0						Tramo:	
						Colonia:	CENTRO
						Localidad:	TIGRILLOS
						Programa:	FISMDF 2022
						Fondo:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2022
						Ejercicio:	2022

% DE ANTICIPO		No.		PERIODO		IMPORTE	
IMPORTE ANTICIPO	\$ 245,000.00	CONTRATO	2022300170013	03-nov-2022 AL 18-dic-2022		\$	490,000.00
FECHA CONTRATO:	01/11/2022	CONVENIO				\$	-
INICIO REAL:	03/ NOVIEMBRE /2022	TOTAL				\$	490,000.00
TÉRMINO REAL:	16/ DICIEMBRE/ 2022						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			PRESUPUESTO	ADITVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
A	PRELIMINARES													
32.0	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	M2	99.33	5.93	-	105.26	\$ 7.51		\$ -	\$ 7.51	\$ 745.97	\$ 44.53	\$ -	\$ 790.50
51.0	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	32.26		- 0.37	31.89	\$ 177.08	\$ -	\$ -	\$ 177.08	\$ 5,712.60	\$ -	-\$ 65.52	\$ 5,647.08
B	CIMENTACION													
218.0	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA1:1:6	M3	24.15		- 0.23	23.92	\$ 1,539.15	\$ -	\$ -	\$ 1,539.15	\$ 37,170.47	\$ -	-\$ 354.00	\$ 36,816.47
69.0	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CEPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA	M3	25.04		- 5.92	19.12	\$ 97.32	\$ -	\$ -	\$ 97.32	\$ 2,436.89	\$ -	-\$ 576.13	\$ 1,860.76
228.0	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4	ML	102.20		- 1.91	100.29	\$ 302.63	\$ -	\$ -	\$ 302.63	\$ 30,928.79	\$ -	-\$ 578.02	\$ 30,350.76
228-01	ANCLAJE DE CASTILLO CON CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2 INCLUE CIMBRA Y DESCIMBRADO ARMEX, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	28.00	1.00	-	29.00	\$ 241.45	\$ -	\$ -	\$ 241.45	\$ 6,760.60	\$ 241.45	\$ -	\$ 7,002.05
SUMA PARCIAL:											\$ 83,755.32	\$ 285.98	-\$ 1,573.68	\$ 82,467.62
SUMA TOTAL:											\$ 83,755.32	\$ 285.98	-\$ 1,573.68	\$ 82,467.62

C. FABIOLA SALDAÑA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. SOSTENES NEFI BLANCO VASQUEZ
SUPERVISION EXTERNA

ING. SAHIN SALAS CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS

APAZAPAN
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2022 - 2025
OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA						DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la Empresa: FABIOLA SALDAÑA HERNANDEZ						No. De Obra: 2022300170013			
Representante Legal: C. FABIOLA SALDAÑA HERNANDEZ						Tipo de Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO			
Dirección: LIBERTAD N°17, BARR. ZARAGOZA 91350 TLACOLULA, VERACRUZ.						Calle:			
Tel / Fax: 0						Tramo:			
						Colonia: CENTRO			
						Localidad: TIGRILLOS			
						Programa: FISMDF 2022			
						Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2022			
						Ejercicio: 2022			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
A	PRELIMINARES													

C ALBAÑILERIA Y ACABADOS														
244.0	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 12 X 20 - 4	ML	72.52	2.76	-	75.28	\$ 294.87	\$ -	\$ -	\$ 294.87	\$ 21,383.97	\$ 813.84	\$ -	\$ 22,197.81
384.0	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M2	217.11	-	3.29	213.82	\$ 223.96	\$ -	\$ -	\$ 223.96	\$ 48,623.96	\$ -	\$ -736.83	\$ 47,887.13
266.0	CADENA DE CERRAMIENTO, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 12 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20 - 4	ML	102.20	-	1.91	100.29	\$ 292.18		\$ -	\$ 292.18	\$ 29,860.80	\$ -	\$ -558.06	\$ 29,302.73
372.0	PISO DE 8.0 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2., REVENIMIENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO AGREGADO DE 19 MM. (3/4"), PULIDO INTEGRAL CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: LA PREPARACIÓN DE LA BASE Y CURADO.	M2	84.00	6.22	-	90.22	\$ 313.18		\$ -	\$ 313.18	\$ 26,307.12	\$ 1,947.98	\$ -	\$ 28,255.10
404.0	APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	275.88	0.91	-	276.79	\$ 151.60			\$ 151.60	\$ 41,823.41	\$ 137.96	\$ -	\$ 41,961.36
431.0	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA O DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:5 PULIDO CON PLANA	ML	85.54	8.30	-	93.84	\$ 88.37	\$ -	\$ -	\$ 88.37	\$ 7,559.17	\$ 733.47	\$ -	\$ 8,292.64
874.0	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	286.31	4.56	-	290.87	\$ 96.83			\$ 96.83	\$ 27,723.40	\$ 441.54	\$ -	\$ 28,164.95
336.0	PISO DE CONCRETO EN ENTRADA HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	7.00	-	-	7.00	\$ 294.95			\$ 294.95	\$ 2,064.65	\$ -	\$ -	\$ 2,064.65
SUMA PARCIAL:											\$ 205,348.48	\$ 4,074.79	\$ -1,294.89	\$ 208,128.37
SUMA TOTAL:											\$ 289,101.80	\$ 4,360.78	\$ -2,868.57	\$ 290,593.99

C. FABIOLA SALDAÑA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGALARQ. SOSTENES NEFTALIANO VASQUEZ
SUPERVISION EXTERNAING. SANTIAGO SALAS CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRAING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRASAPA ZAPAN
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

