

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
FINIQUITO DE OBRA



Nombre de la Empresa: COMERCIALIZADORA ERZULIE S.A. DE C.V.				DATOS DE LA EMPRESA			
Representante Legal: C. CARLOS MARIO CORREA FLORES							
Dirección: REVOLOCACIÓN No. 11 COL. CENTRO LOC. CAROL MPIO. LA ANTIGUA, VERACRUZ CP 81890				VERACRUZ CER 180709175			
Tel / Fax: 2981007061				R.C.			
% DE ANTICIPO: 50%		CONTRATO: 2024300170005		PERIODO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024		IMPORTE: 563,000.00	
IMPORTE ANTICIPO: \$ 281,500.00		CONVENIO: 2.0243E+12		DEL 08 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024		15,000.00	
FECHA CONTRATO: 11 DE SEPTIEMBRE 2024		TOTAL: \$ 578,000.00		Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2024		Ejercicio: 2022	
INICIO REAL: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019							
TERMINO REAL: 08 DE NOVIEMBRE DE 2019							

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			MONTES		
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS
1	PRELIMINARES										
3.0	PAVIMENTO										
468	ACABADO ESTAMPADO EN CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, COLOR ENROSCADERO, DESMOLDANTE, SELADOR ACRILICO, MANO DE OBRA, Y M.O.D.E.	M2	281.13	12.37	12.37	293.50	\$ 206.07	-	\$ 206.07	\$ 57,932.46	\$ 2,549.09
880	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TALEHO PESSAO EN GUANTACIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	126.00	-	-	126.00	\$ 67.78	-	\$ 67.78	\$ 8,540.28	-
900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA GRABADA EN ALUMINIO NATURAL DE 3040 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00	-	-	1.00	\$ 2,663.02	-	\$ 2,663.02	-	-
5	GENERAL										
31	LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE SOBANTES Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR.	M2	495.36	128.31	128.31	623.67	\$ 10.63	-	\$ 10.63	\$ 5,265.68	\$ 1,363.94
ESTIMACIÓN			CONCENTRADO								
FINIQUITO			IMPORTE S/IVA			IMPORTE C/IVA					
			\$ 485,344.83			\$ 563,000.00					
TOTAL			\$ 485,344.83			\$ 563,000.00					
CONTRATO:			IMPORTE S/IVA			IMPORTE C/IVA					
			\$ 485,344.83			\$ 563,000.00					
TOTAL			\$ 485,344.83			\$ 563,000.00					
FINIQUITO			\$ 485,344.83			\$ 563,000.00					
CONVENIO			\$ -			\$ -					
SUMA PARCIAL:			\$ 74,401.44			\$ 3,913.02			\$ 3,913.02		
SUMA TOTAL:			\$ 485,344.83			\$ 22,312.31			\$ 15,862.43		

C. CARLOS MARIO CORREA FLORES
 COMERCIALIZADORA ERZULIE S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. SAHIN KALIS CONTINERIS
 SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2022 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2022 - 2025

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA Nombre de la Empresa: COMERCIALIZADORA ERZULE S.A. DE C.V. Representante Legal: C. CARLOS MARIO CORREA FLORES				DATOS DE LA OBRA No. De Obra: 2024300170005 Tipo de Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE APAZAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE APAZAPAN, VER.			
Dirección: REVOLUCIÓN No. 11 COL. CENTRO LOC. CARDEL MPIO. LA ANTIGUA, VERACRUZ CP 81880 JOSÉ CARDEL R.F.C.				Calle: CALLE 5 DE MAYO Tramo: NA Colonia: APAZAPAN Programa: FASAMUN			
% DE ANCIPO: 50% Ta / Rec: 2861007061				VERACRUZ CÉR 180708765 IMPORTE 563,000.00			
IMPORTE ANCIPO: \$ 281,500.00		CONTRATO: 2024300170005		11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024		15,000.00	
FECHA CONTRATO: 11 DE SEPTIEMBRE 2024		CONVENIO: 2,0243E+12		DEL 08 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024		578,000.00	
INICIO REAL: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		TOTAL:		\$		578,000.00	
TÉRMINO REAL: 08 DE NOVIEMBRE DE 2019		TOTAL:		\$		578,000.00	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE			
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
1	PEDIMENTARIOS													
3.0	PAVIMENTO													
468	ACABADO ESTAMPADO EN CONCRETO, INCLUIVE: MANO DE OBRA, COLOR ENROSCADERO, DESMOLDANTE, SELADOR ACRILICO, MANO DE OBRA, Y M2 DE.	M2	281.13	12.37	12.37	293.50	\$ 206.07	\$ -	\$ -	\$ 206.07	\$ 57,932.46	\$ 2,549.09	\$ 2,549.09	\$ 60,481.55
880	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFETO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUIVE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	126.00	-	-	126.00	\$ 67.78	\$ -	\$ -	\$ 67.78	\$ 8,540.28	\$ -	\$ -	\$ 8,540.28
900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA GRABADA EN ALUMINIO NATURAL DE 30X40 CMS, INCLUIVE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00	-	-	1.00	\$ 2,863.02	\$ -	\$ -	\$ 2,863.02	\$ 2,863.02	\$ -	\$ -	\$ 2,863.02
5	GENERAL.													
31	LIMPIEZA GRUESA GENERAL, AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN, INCLUIVE: ACOPIO Y RETIRO DE SOBANTES Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR.	M2	495.36	128.31	128.31	623.67	\$ 10.63	\$ -	\$ -	\$ 10.63	\$ 5,265.68	\$ 1,363.94	\$ 1,363.94	\$ 6,629.61
CONCENTRADO														
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA												
FINIQUITO	\$ 498,275.86	\$ 578,000.00												
TOTAL	\$ 498,275.86	\$ 578,000.00												
	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA												
CONTRATO:	\$ 485,344.83	\$ 563,000.00												
TOTAL	\$ 485,344.83	\$ 563,000.00												
FINIQUITO	\$ 498,275.86	\$ 578,000.00												
CONVENIO	\$ 12,931.03	\$ 15,000.00												
POR AJUSTE DE CONTRATO														
\$														
9,381.2														
78,314.4														
507,657														

C. CARLOS MARIO CORREA FLORES
COMERCIALIZADORA ERZULE S.A. DE C.V.
NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. SAMUEL SALAS CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEOFILO CUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2022 2025
SECRETARÍA DE GOBIERNO

APAZAPAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
FINQUITO DE OBRAS



Nombre de la Empresa:		COMERCIALIZADORA ERZULE S.A. DE C.V.		DATOS DE LA EMPRESA	
Representante Legal:		C. CARLOS MARIO CORREA FLORES		No. De Obra: 2024300170005	
Dirección:		REVOLOCACIÓN No. 11 COL. CENTRO LOC. CARDEL MPIO. LA ANTIGUA, VERACRUZ CP. 91890		Tipo de Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE APAZAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE APAZAPAN, VER.	
Tel / Fax:		2861007061		Calle: CALLE 5 DE MAYO	
% DE ANTECPO:		50%		Tramo: NA	
IMPORTE ANTECPO:		\$ 281,500.00		Localidad: APAZAPAN	
FECHA CONTRATO:		11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Programa: FASIMUN	
INICIO REAL:		17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUN) EJERCICIO 2024	
TERMINO REAL:		08 DE NOVIEMBRE DE 2019		Ejercicio: 2022	
CONVENIO:		2.0243E+12		FASIMUN	
TOTAL:				578,000.00	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES		
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINQUITO	FINQUITO
1	PRELIMINARES										
32	TAZO Y NIVELACIÓN DE TIERRON PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENOS DE 10000 M2	M2	326.36	15.52		341.88	\$ 15.40	\$ -	\$ -	\$ 15.40	\$ 5,025.94
572	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CALA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	97.91	46.63		51.28	\$ 43.01	\$ -	\$ -	\$ 43.01	\$ 4,211.11
2	TERRACERIAS										
43	ACABADO EN CAJON 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERO SIENE, DIRECC. TERRACERIA PROMOCIONAL, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE CARGA A MAQUINA.	M3	117.49	55.95		61.54	\$ 63.95	\$ -	\$ -	\$ 63.95	\$ 7,513.49
563	NIVELACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS O CAPA SOBRESANTE CON MAQUINA, INCLUYE INCORPORACION DE ACIA PARA COMPACTACION AL 90 % PROCTOR Y CONTROL DE LABORATORIO.	M2	485.36	31.64		527.00	\$ 19.44	\$ -	\$ -	\$ 19.44	\$ 9,629.80
497	BASE DE GRAYA CONTROLADA CEMENTADA EN CAYAS DE 20 CMS. COMPACTADA AL 90 % DE SU PISA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	74.30	14.29		88.59	\$ 782.32	\$ -	\$ -	\$ 782.32	\$ 58,126.38
3	PAVIMENTO										
467	PAVIMENTO DE CONCRETO PREBETADO MR-42 RESISTENCIA NOMIAL, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACTADO CON CUBRETIJA Y BOTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CUBRETIJA PARA PAVIMENTOS, TENDIDO CON REDA VIBRATORIA, ACABADO CON PEINE TEXTURIZADOR, VOLTADOR, CUBADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO, CORTE, CALAFATEO, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	326.36	15.52	15.52	341.88	\$ 736.04	\$ -	\$ -	\$ 736.04	\$ 240,214.01
545	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C-200 KG/CM2, ACABADO MAXIMO DE 3/4". DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCORILLADO, INCLUYE: EXCAVACION, 10 CMS DE RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	76.50	1.27	1.27	77.77	\$ 414.23	\$ -	\$ -	\$ 414.23	\$ 31,688.80
512	ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZONIAL, DE CONCRETO ACABADO AVANZADO HECHO EN OBRA F'C-200 KG/CM2, DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCION, INCLUYE: CUBRETIJA DE MANO, DESMOLDADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	126.00	-	-	126.00	\$ 432.61	\$ -	\$ -	\$ 432.61	\$ 54,534.06
SUMA PARCIAL:							\$ 410,943.38	\$ 18,388.29	\$ 11,948.41	\$ 429,342.88	
SUMA TOTAL:							\$ 410,943.38	\$ 18,388.29	\$ 11,948.41	\$ 429,342.88	

C. CARLOS MARIO CORREA FLORES
COMERCIALIZADORA ERZULE S.A. DE C.V.
NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. SPATIN SUAREZ CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TENDOROCUJILAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN
2022-2025