



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA						DATOS DE LA OBRA	
Nombre de la Empresa:	ANTONIO CONTRERAS VILLA					No. De Obra	2022300170014
Representante Legal:	ING. ANTONIO CONTRERAS VILLA					Tipo de Obra:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
Dirección:	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SIN EN LA LOCALIDAD DE TIGRILLOS					Calle:	NUEVO AMELCO
Tel / Fax:	2791091650					Tramo:	
% DE ANTICIPO	50%		No.	PERIODO	IMPORTE	Localidad:	NUEVO AMELCO
IMPORTE ANTICIPO	\$ 105,000.00	CONTRATO	2022300170014	26/sep/2022 al 24/nov/2022	\$ 210,000.00	Programa:	FISM-DF 2022
FECHA CONTRATO:	23/09/2022	CONVENIO	2022300170014	15-oct-22	\$ 70,000.00	Fondo:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2022
INICIO REAL:	26/09/2022	TOTAL			\$ 280,000.00	Ejercicio:	2022
TÉRMINO REAL:	24/11/2022						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
A	PRELIMINARES													
32.0	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	M2	42.57	14.19	-	56.76	\$ 6.88		\$ -	\$ 6.88	\$ 292.88	\$ 97.63	\$ -	\$ 390.51
51.0	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	13.83	4.61	-	18.44	\$ 176.30	\$ -	\$ -	\$ 176.30	\$ 2,438.23	\$ 812.74	\$ -	\$ 3,250.97
B	CIMENTACION													
218.0	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA1:1:6	M3	10.38	3.46	-	13.84	\$ 1,525.42	\$ -	\$ -	\$ 1,525.42	\$ 15,833.86	\$ 5,277.95	\$ -	\$ 21,111.81
69.0	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CEPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA	M3	10.74	3.58	-	14.32	\$ 98.81	\$ -	\$ -	\$ 98.81	\$ 1,061.22	\$ 353.74	\$ -	\$ 1,414.96
228.0	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4	ML	43.80	14.60	-	58.40	\$ 302.72	\$ -	\$ -	\$ 302.72	\$ 13,259.14	\$ 4,419.71	\$ -	\$ 17,678.85
228-01	ANCLAJE DE CASTILLO CON CONCRETO DE FC= 150 KG/CM2 INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRADO ARMEX, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00	4.00	-	16.00	\$ 241.97	\$ -	\$ -	\$ 241.97	\$ 2,903.64	\$ 967.88	\$ -	\$ 3,871.52
SUMA PARCIAL:											\$ 35,788.97	\$ 11,929.86	\$ -	\$ 47,718.82
SUMA TOTAL:											\$ 35,788.97	\$ 11,929.86	\$ -	\$ 47,718.82

ING. ANTONIO CONTRERAS VILLA
REPRESENTANTE LEGALARQ. SOSILYES NEFF BLANCO VASQUEZ
SUPERVISION EXTERNAING. SAIIN SALAS CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRAING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRASAPAZAPAN
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2022 - 2025
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA						DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la Empresa:	ANTONIO CONTRERAS VILLA					No. De Obra	2022300170014		
Representante Legal:	ING. ANTONIO CONTRERAS VILLA					Tipo de Obra:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO		
Dirección:	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SIN EN LA LOCALIDAD DE TIGRILLOS					Calle:	NUEVO AMELCO		
Tel / Fax:	2791091650					Tramo:			
% DE ANTICIPO	50%		No.	PERIODO		IMPORTE			
IMPORTE ANTICIPO	\$ 105,000.00	CONTRATO	2022300170014	28/sep/2022 al 24/nov/2022		\$ 210,000.00	Localidad:	NUEVO AMELCO	
FECHA CONTRATO:	23/09/2022	CONVENIO	2022300170014	15-oct-22		\$ 70,000.00	Programa:	FISM-DF 2022	
INICIO REAL:	26/09/2022	TOTAL				\$ 280,000.00	Fondo:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2022	
TÉRMINO REAL:	24/11/2022						Ejercicio:	2022	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
A	PRELIMINARES													
C	ALBAÑILERIA Y ACABADOS													
244.0	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 12 X 20 - 4	ML	31.08	10.36	-	41.44	\$ 295.00	\$ -	\$ -	\$ 295.00	\$ 9,168.60	\$ 3,056.20	\$ -	\$ 12,224.80
384.0	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M2	93.87	31.29	-	125.16	\$ 222.45	\$ -	\$ -	\$ 222.45	\$ 20,881.38	\$ 6,960.46	\$ -	\$ 27,841.84
266.0	CADENA DE CERRAMIENTO, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 12 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20 - 4	ML	43.80	14.60	-	58.40	\$ 292.45		\$ -	\$ 292.45	\$ 12,809.31	\$ 4,269.77	\$ -	\$ 17,079.08
372.0	PISO DE 8.0 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2., REVENIMIENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO AGREGADO DE 19 MM. (3/4"), PULIDO INTEGRAL CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: LA PREPARACIÓN DE LA BASE Y CURADO.	M2	36.00	12.00	-	48.00	\$ 313.31		\$ -	\$ 313.31	\$ 11,279.16	\$ 3,759.72	\$ -	\$ 15,038.88
404.0	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	118.17	39.39	-	157.56	\$ 151.75			\$ 151.75	\$ 17,932.30	\$ 5,977.43	\$ -	\$ 23,909.73
431.0	EMBOQUILLADO EN AFLANADO PERFILADO UNA O DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:5 PULIDO CON PLANA	ML	36.66	12.22	-	48.88	\$ 87.67	\$ -	\$ -	\$ 87.67	\$ 3,213.98	\$ 1,071.33	\$ -	\$ 4,285.31
874.0	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	122.70	40.90	-	163.60	\$ 97.32			\$ 97.32	\$ 11,941.16	\$ 3,980.39	\$ -	\$ 15,921.56
336.0	PISO DE CONCRETO EN ENTRADA HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	3.00	1.00	-	4.00	\$ 294.04			\$ 294.04	\$ 882.12	\$ 294.04	\$ -	\$ 1,176.16
SUMA PARCIAL:											\$ 88,108.01	\$ 29,369.34	\$ -	\$ 117,477.36
SUMA TOTAL:											\$ 123,896.98	\$ 41,298.99	\$ -	\$ 165,195.98

ING. ANTONIO CONTRERAS VILLA
REPRESENTANTE LEGALARQ. SOSYENES NEFI BLANCO VASQUEZ
SUPERVISION EXTERNAING. SASHI SALAS CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRAING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRASAYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2022 - 2025
OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA						DATOS DE LA OBRA	
Nombre de la Empresa: ANTONIO CONTRERAS VILLA						No. De Obra	2022300170014
Representante Legal: ING. ANTONIO CONTRERAS VILLA						Tipo de Obra:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
Dirección: JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SIN EN LA LOCALIDAD DE TIGRILLOS						Calle:	NUEVO AMELCO
Tel / Fax: 2791091650						Tramo:	
50%						Colonias:	
% DE ANTICIPO			No.	PERIODO	IMPORTE	Localidad:	NUEVO AMELCO
IMPORTE ANTICIPO		\$ 105,000.00	CONTRATO	2022300170014	26/sep/2022 al 24/nov/2022	\$ 210,000.00	Programa:
FECHA CONTRATO:		23/09/2022	CONVENIO	2022300170014	15-oct-22	\$ 70,000.00	FISM-DF 2022
INICIO REAL:		26/09/2022	TOTAL			\$ 280,000.00	Fondo:
TÉRMINO REAL:		24/11/2022					Ejercicio:
							2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
A	PRELIMINARES													
D	HERRERIA													
866-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE 0.90 X 2.10 M. FABRICADA CON PERFILES TUBULARES Y TABLERO DE LÁMINA NO. 18. TROQUELADA CON UN PESO DE 30 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	1.00	-	4.00	\$ 3,891.08			\$ 3,891.08	\$ 11,673.24	\$ 3,891.08	\$ -	\$ 15,564.32
857-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 2.00 X 1.50 M. CON UNA HOJA ABATIBLE, FABRICADA CON PERFILES TUBULARES CON UN PESO DE 15 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, VIDRIO DE 6 MM. HERRAJES, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	1.00	-	4.00	\$ 4,645.35			\$ 4,645.35	\$ 13,936.05	\$ 4,645.35	\$ -	\$ 18,581.40
E	INSTALACION ELECTRICA													
920.0	SALIDA DE ALUMBRADO Y/O CONTACTO CON CAJA Y TUBERIA DE PVC LIGERO, INCLUYE: APAGADOR, CABLEADO, CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION.	PZA	6.00	2.00	-	8.00	\$ 577.80			\$ 577.80	\$ 3,466.80	\$ 1,155.60	\$ -	\$ 4,622.40
921.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOQUET DE PORCELANA INCLUYE: FOCO.	PZA	3.00	1.00	-	4.00	\$ 125.73			\$ 125.73	\$ 377.19	\$ 125.73	\$ -	\$ 502.92
F	TECHADO													
441.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ZINTRO-ALUM CAL. 32, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	55.35	18.45	-	73.80	\$ 329.79			\$ 329.79	\$ 18,253.88	\$ 6,084.63	\$ -	\$ 24,338.50
452-01	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE MONTEN TUBULAR DE 3" X 1 1/2" CAL. 14, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	38.88	12.96	-	51.84	\$ 242.55			\$ 242.55	\$ 9,430.34	\$ 3,143.45	\$ -	\$ 12,573.79
CONCENTRADO														
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA												
UNO NORMAL	\$ 190,135.87	\$ 220,557.61												
FINIQUITO	\$ 51,243.44	\$ 59,442.39												
TOTAL	\$ 241,379.31	\$ 280,000.00												
CONTRATO:														
CONVENIO														
TOTAL														
FINIQUITO														

ING. ANTONIO CONTRERAS VILLA
REPRESENTANTE LEGALARQ. SOSYENES NEFI BLANCO VASQUEZ
SUPERVISION EXTERNAING. SAHIN SALAS CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRAING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS