



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2022 - 2025

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
FINQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la Empresa: ANTONIO CONTRERAS VILLA		No. De Obra: 2024300170020	
Representante Legal: ANTONIO CONTRERAS VILLA		Tipo de Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO	
Dirección: 91645 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ SIN EN LA LOCALIDAD DE TIGRILLOS MUNICIPIO DE APAZAPAN, VER. C.P.		Cable: VERACRUZ	
Tel / Fax: 2791091090		Tramo: COVAAD017404	
R.F.C.: 91645		R.F.C.: COVAAD017404	
50% CONTRATO		PERIODO DE 13 DE JUNIO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
IMPORTE ANTERIOR: \$ 109,000.00		IMPORTE: \$ 218,000.00	
FECHA CONTRATO: 12 DE JUNIO DE 2024		FECHA: 12 DE JUNIO DE 2024	
IMPORTE REAL: \$ 13 DE JUNIO DE 2024		IMPORTE REAL: \$ 218,000.00	
TERMINO REAL: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2022	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				MAYORES			
			PREVISTO	ACTIVAS	DEDUCTIVAS	FINQUITO	PREVISTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINQUITO	PREVISTO	ACTIVAS	DEDUCTIVAS	FINQUITO
A PRELIMINARES														
32.0	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	M2	10.35	0.03	0.03	10.32	\$ 14.66	\$ -	\$ -	\$ 14.66	\$ 151.73	\$ -	\$ -	\$ 151.34
51.0	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO MATERIAL TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.90 A 2.00 M	M3	5.61	0.99	0.99	4.62	\$ 198.98	\$ -	\$ -	\$ 198.98	\$ 1,116.28	\$ 197.77	\$ 197.77	\$ 918.51
48.0	ACARREO EN CARRETERILLA DE MATERIALES, EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20.0 M, ACARREO MAXIMO, DOS ESTACIONES	M3	30.00	-	-	30.00	\$ 87.67	\$ -	\$ -	\$ 87.67	\$ 2,630.10	\$ -	\$ -	\$ 2,630.10
B CIMENTACION														
218.0	CIMENTOS DE MAPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE ACARREOS A LA ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	3.96	1.20	1.20	5.16	\$ 1,946.11	\$ -	\$ -	\$ 1,946.11	\$ 7,706.60	\$ 2,333.51	\$ 2,333.51	\$ 10,040.10
69.0	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CEPAS DE 20 CM, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA	M3	1.68	1.12	1.12	0.56	\$ 138.06	\$ -	\$ -	\$ 138.06	\$ 231.94	\$ 154.59	\$ 154.59	\$ 77.36
228.0	DALIA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCOMBRA SECCION-15 X 20 CM, CONCRETO FC-200 KG/CM2-34F, REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4	M	21.00	2.39	2.39	18.61	\$ 353.05	\$ -	\$ -	\$ 353.05	\$ 7,414.05	\$ 843.19	\$ 843.19	\$ 6,570.26
327.0	FRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC-180 KG/CM2, ASERGAO MAXIMO DE 34F, DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE CEMENTO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCOMBRADO MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	7.20	0.33	0.33	7.53	\$ 312.21	\$ -	\$ -	\$ 312.21	\$ 2,247.91	\$ 103.85	\$ 103.85	\$ 2,351.57
228-01	ANCLAJE DE CASTILLO CON CONCRETO DE FC-200 KG/CM2 INCLUYE CIMBRA Y DESCOMBRADO ARMEX, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	12.00	2.00	2.00	10.00	\$ 287.44	\$ -	\$ -	\$ 287.44	\$ 3,569.28	\$ 594.88	\$ 594.88	\$ 2,974.40
							SUMA PARCIAL:	\$ 25,067.89	\$ 6,657.4	\$ 6,657.4	\$ 25,067.89	\$ 6,657.4	\$ 6,657.4	\$ 25,713.63
							SUMA TOTAL:	\$ 25,067.89	\$ 6,657.4	\$ 6,657.4	\$ 25,067.89	\$ 6,657.4	\$ 6,657.4	\$ 25,713.63

ING. ANTONIO CONTRERAS VILLA

ING. SAHIN JULIAS CONTRERAS

ING. MARCOS FEDORIO CUELLAR RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS

SUPERVISOR DE OBRA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2022 - 2025
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA				DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la Empresa:	ANTONIO CONTRERAS VILA	No. De Obra	2024300170020	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO			
Representante Legal:	ANTONIO CONTRERAS VILA	Tipo de Obra					
Dirección:	JOSÉFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 501 EN LA LOCALIDAD DE TOSILLOS MUNICIPIO DE APAZAPAN, VER. C.P.	TOSILLOS					
Tel / Fax:	91605 2791091050	VERACRUZ					
% DE ANTICIPO	50%	CONVINO					
IMPORTE ANTICIPO	\$ 100,000.00	CONVINO					
FECHA CONTRATO	12 DE JUNIO DE 2024	CONVINO					
IMPORTE REAL	13 DE JUNIO DE 2024	TOTAL					
TERMINO REAL	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TOTAL					

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				MONTES			
A	PANEL/MANERAS		PREESTIMADO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINQUITO	PREESTIMADO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINQUITO	PREESTIMADO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINQUITO
ALBAÑILERIA Y ACABADOS														
244.0	CASTILLO DE SECCION 15 X 15 CM. CONCRETO FC=200 KICKER/ ARMESADO MAXIMO 3/4" REFORZADO CON ARMEX. INCLUIRE: CUBRERA 2 CARAS, DESCRIBIR MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M	28.20	-	4.70	-	4.70	-	-	339.14	0.563.75	1,593.99	-	7,969.79
394.0	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIBERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-HIDRA-ARENA 1:1:6	M2	39.81	-	1.68	-	1.68	-	-	264.44	11,323.56	477.01	-	10,846.55
298.0	CADENA DE CERRAMIENTO INCLUIRE CUBRERA Y DESCRIBIR SECCION- 15 X 20 CM, CONCRETO FC=200 KICKER-3/4", CON ARMEX.	M	21.00	-	2.39	-	2.39	-	-	438.46	9,207.66	1,047.92	-	8,159.74
272.0	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PRELITE = 10 CM CUBRERA APARENTE REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO FC = 200, 3/4" INCLUIRE: BASTONEO A CADA 40 CMS DE ACUERDO A PLANO, CUBRIMIENTO, DESCRIBIR, FINO EN LOSA Y CURADO.	M2	15.39	-	0.79	-	0.79	-	-	1,081.81	18,649.06	860.04	-	17,509.09
404.0	APLAVADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM, CON UNA ALTURA DE LOS TRABAJOS DE 3 M. INCLUIRE: ACABADO REBATITO CON PASTA CAL-HIDRA-AGUA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	27.24	-	55.71	-	55.71	-	-	251.25	6,844.05	13,895.88	-	20,839.93
410.0	APLAVADO COMLIN EN PLAFONES A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM, CON UNA ALTURA DE LOS TRABAJOS DE 3 M. INCLUIRE: ACABADO REBATITO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.24	-	1.07	-	1.07	-	-	210.57	2,577.38	225.20	-	2,802.58

SUMA PARCIAL	\$ 56,165.46	\$ 11,982.24	\$ 11,982.24	\$ 11,982.24	\$ 11,982.24	\$ 11,982.24	\$ 11,982.24	\$ 11,982.24	\$ 11,982.24	\$ 11,982.24	\$ 11,982.24	\$ 11,982.24	\$ 11,982.24	\$ 11,982.24
SUMA TOTAL	\$ 81,233.35	\$ 11,982.24	\$ 11,982.24	\$ 11,982.24	\$ 11,982.24	\$ 11,982.24	\$ 11,982.24	\$ 11,982.24	\$ 11,982.24	\$ 11,982.24	\$ 11,982.24	\$ 11,982.24	\$ 11,982.24	\$ 11,982.24

ING. ANTONIO CONTRERAS VILA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. SARAÍ SALAS CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEODORO BELTRAN RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
GOBIERNO DE TODOS
CORRE PUBLICAS MUNICIPALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2022 - 2025
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA										DATOS DE LA OBRA							
Nombre de la Empresa: ANTONIO CONTRERAS VILLA										No. De Obra: 2024300170020							
Representante Legal: ANTONIO CONTRERAS VILLA										Tipo de Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO							
Dirección: JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 500 EN LA LOCALIDAD DE TOSRILLOS MUNICIPIO DE APAZAPAN, VER C.P.										Calle: VERACRUZ							
Tel / Fax: 2791091050										Tramo: CON/AS0172484							
										R.F.C. TOSRILLOS							
% DE ANTICIPO		50%		109 000.00		CONTRATO		2024300170020		DE 13 DE JUNIO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		\$		218 000.00			
IMPORTE ANTICIPO						CONVENIO											
FECHA CONTRATO:		12 DE JUNIO DE 2024										\$		218 000.00			
IMPORTE REAL:		13 DE JUNIO DE 2024				TOTAL											
TERMINO REAL: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024										Ejercicio: 0				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2022			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				MONTES			
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINQUITO
A PRELIMINARES														
431.0	EMBOCILLADO EN ARMADO PERFILADO UNA O DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-GRASA-ARENA 1:4 PULIDO CON PLANA	M	47.40	-	6.95	-	6.95	40.45	\$ 147.51	\$ 6,991.97	\$ 1,025.19	-	1,025.19	\$ 5,966.78
363.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO CERAMICO EN PISOS Y MUROS PORTER O SIMILAR DE 30 X 30 CM. Y DE 20X30 CM. ASIENTADO CON PEGAJ AZUL-AGUA, JUNTEADO CON LIECADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	24.63	-	1.67	-	1.67	22.96	\$473.01	\$ 11,796.02	-	\$ 800.30	\$ 800.30	\$ 10,995.71
874.0	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	61.34	-	18.02	-	18.02	79.36	\$113.91	\$ 6,987.24	\$ 2,053.11	-	2,053.11	\$ 9,040.35
336.0	PISO DE CONCRETO EN ENTRADA HECHO EN OBRA DE F.C.-150 KG/KCM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CAMERA EN FRONTERAS, DESMOLDADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	5.76	-	1.63	-	1.63	7.39	\$358.81	\$ 2,066.75	\$ 594.86	-	594.86	\$ 2,661.61
905.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA GRABADA EN ALUMINO NATURAL DE 30X40 CM INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00	-	-	-	-	1.00	\$1,376.40	\$ 1,376.40	\$ -	-	-	\$ 1,376.40

SUMA PARCIAL:	\$ 29,220.38	\$ 811.97	\$ 811.97	\$ 30,032.35
SUMA TOTAL:	\$ 119,653.73	\$ 811.97	\$ 811.97	\$ 120,465.70

ING. ANTONIO CONTRERAS VILA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. SARAH SALAS CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEODORO BUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2022 - 2025
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA				DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la Empresa:	ANTONIO CONTRERAS VILA			No. de Obra:	2024300170020		
Representante Legal:	ANTONIO CONTRERAS VILA			Tipo de Obra:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO		
Dirección:	JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 501 EN LA LOCALIDAD DE TORNILLOS MUNICIPIO DE APAZAPAN, VER. C.P.			Cable:	VERACRUZ		
Tel / Fax:	2791016150			Tramo:	CONASA0017484		
% DE ANTICIPO	50%	CONTRATO	2024300170020	Localidad:	NUEVO AMELCO		
IMPORTE ANTICIPO	\$ 100,000.00	CONVENIO	DE 13 DE JUNIO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Programa:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
FECHA CONTRATO:	12 DE JUNIO DE 2024	TOTAL		Entidad:	ESTADO DE VERACRUZ		
IMPORTE REAL:	13 DE JUNIO DE 2024			Entidad:	0		
TERMINO REAL:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS										
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINQUITO		
A PRELIMINARES																
D HERRERIA																
886-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACERO CON PERFILES TUBULARES CALIBRE 20, DE 0.70 X 2.15 COMPRENDE MARCO Y CONTRAMARCO, TABLERO DE LAMINA ESTIRADA, REFUERZOS HORIZONTALES DE CUADROS DE 1/2" JALADERA, CHAPAS BISAGRAS, CRISTAL DE 3 MM, TORNILLOS TACUETES, SOLDADURA, PRIMER ESMALTE, MATERIALES Y COLOCACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	3.00	-	-	3.00	\$3,961.35	\$	-	\$3,961.35	\$	-	-	\$	11,854.05	
857-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ACERO CON PERFILES TUBULARES CALIBRE 20, DE 0.60X 0.40 COMPRENDE MARCO Y CONTRAMARCO, REFUERZOS HORIZONTALES DE CUADROS DE 1/2", JALADERA, BISAGRAS, CRISTAL DE 3 MM, TORNILLOS TACUETES, SOLDADURA, PRIMER ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, FABRICACION Y COLOCACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	3.00	-	-	3.00	\$1,446.53	\$	-	\$1,446.53	\$	-	-	\$	4,339.59	
E INSTALACION ELECTRICA																
920-0	SALIDA DE ALUMBRADO VIO CONTACTO CON CALA Y TUBERIA DE PVC LIGERO, INCLUYE: APAGADOR, CABLEADO, CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION.	PZA	6.00	-	-	6.00	\$699.40	\$	-	\$699.40	\$	-	-	\$	4,196.40	
921-0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOQUET DE PORCELANA INCLUYE FOCO.	PZA	3.00	-	-	3.00	\$208.82	\$	-	\$208.82	\$	-	-	\$	620.46	

SUMA PARCIAL:	\$ 21,010.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUMA TOTAL:	\$ 131,444.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

REPRESANTANTE LEGAL:

ING. SANTI SALAS CONTRERAS SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEODORO GUEZAR RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2022 - 2025
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA				DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la Empresa: ANTONIO CONTRERAS VILLA				No. De Obra: 2024300170020			
Representante Legal: ANTONIO CONTRERAS VILLA				Tipo de Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO			
Dirección: ACEREA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ S/N EN LA LOCALIDAD DE TIGRILLOS MUNICIPIO DE APAZAPAN, VER. C.P.				Cable: 			
Tel./Fax: 2711091690				Tramo: 			
R.F.C.: 9106				Localidad: NUEVO AMELCO			
TIGRILLOS				Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
VERACRUZ				Municipio: MUNICIPIO DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL			
COWA0017494				Ejercicio: 2022			
IMPORTE: 218,000.00				Fondo: 			
218,000.00				Ejercicio: 0			
PERIODO: DE 13 DE JUNIO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024				Fondo: 			
R.F.C.: 				Ejercicio: 0			
CONVENIO: 				Fondo: 			
IMPORTE ANTERIOR: 109,000.00				Fondo: 			
FECHA ANTERIOR: 12 DE JUNIO DE 2024				Fondo: 			
IMPORTE REAL: 13 DE JUNIO DE 2024				Fondo: 			
TERMINO REAL: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024				Fondo: 			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				MAYORES			
A	PRELIMINARES		PRESUPUESTO	ACTIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ACTIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA														
31.0	LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPPIO Y ACARREO HORIZONTAL	M2	10.35	0.20	0.20	10.55	\$7.51							
CONCENTRADO														
FINIQUITO			IMPORTE S/IVA		IMPORTE C/ IVA									
			\$ 187,931.04		\$ 218,000.00									
TOTAL			\$ 187,931.04		\$ 218,000.00									
CONTRATO:			IMPORTE S/IVA		IMPORTE C/ IVA									
			\$ 187,931.04		\$ 218,000.00									
TOTAL			\$ 187,931.04		\$ 218,000.00									
FINIQUITO			\$ 187,931.04		\$ 218,000.00									
POR AJUSTE DE CONTRATO														
			\$ 13,421.35		\$									
SUMA PARCIAL:			\$ 13,343.62		\$									
SUMA TOTAL:			\$ 174,990.70		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									
			\$		\$									