

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2022 - 2025

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA						DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la Empresa: COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS M2PAR S.A DE C.V						No. De Obra	2023300170012		
Representante Legal: LIC. PAOLA VISTA HAKIM						Tipo de Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE		
Dirección: LAGUNA DE CHAIREL NO. 4 INT. B, LOCALIDAD MIRADORES DEL MAR, MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ C.P. 91640						Calle:			
Tel / Fax: 2288370382				R.F.C.		CPS110827GNA		Tramo:	-
% DE ANTICIPO	50%	CONTRATO	No.	PERIODO	IMPORTE		Colonia:		
IMPORTE ANTICIPO	\$ 270,000.00		2023300170012	17 DE ABRIL AL 26 DE JUNIO DE 2023	\$ 540,000.00	Localidad:	APAZAPAN		
FECHA CONTRATO:	14 DE ABRIL DE 2023	CONVENIO	2023300170012	30 DE MAYO AL 26 DE JUNIO	\$ 47,000.00	Programa:	FAISMUN		
INICIO REAL:	17 DE ABRIL DE 2023	TOTAL			\$ 587,000.00	Fondo:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (EMPRESTITO-FISMDF) EJERCICIO 2023		
TÉRMINO REAL:	26 DE JUNIO DE 2023					Ejercicio:	2023		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
1.0	PRELIMINARES													
32.0	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 10000 M2	M2	448.80	43.24		492.04	\$ 9.55	\$ -	\$ -	\$ 9.55	\$ 4,286.04	\$ 412.94	\$ -	\$ 4,698.98
572.0	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	134.64	12.99		147.63	\$ 41.88	\$ -	\$ -	\$ 41.88	\$ 5,638.72	\$ 544.02	\$ -	\$ 6,182.74
626.0	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO HASTA 50 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	-		2.00	\$ 3,885.70	\$ -	\$ -	\$ 3,885.70	\$ 7,771.40	\$ -	\$ -	\$ 7,771.40
2.0	TERRACERIAS													
43.0	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE CARGA A MAQUINA	M3	161.57	15.59		177.16	\$ 49.30	\$ -	\$ -	\$ 49.30	\$ 7,965.40	\$ 768.39	\$ -	\$ 8,733.79
583.0	NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERIAS O CAPA SUBRASANTE CON MÁQUINA, INCLUYE INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN AL 90 % PROCTOR Y CONTROL DE LABORATORIO.	M2	448.80	43.24	-	492.04	\$ 15.10	\$ -	\$ -	\$ 15.10	\$ 6,776.88	\$ 652.92	\$ -	\$ 7,429.80
497.0	BASE HIDRAULICA 70 - 30 % (GRAVA 1 1/2" - CEMENTANTE) DE 18 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95 % DE SU PVS.M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	448.80	43.24	-	492.04	\$ 105.02	\$ -	\$ -	\$ 105.02	\$ 47,132.98	\$ 4,541.06	\$ -	\$ 51,674.04
3.0	PAVIMENTO													
468.0	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA FC=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CIMBRA PARA PAVIMENTOS, TENDIDO CON VIBRADOR, ACABADO CON PEINE TEXTURIZADOR, VOLTEADOR, CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO, CORTE, CALAFATEO, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	448.80	43.24	-	492.04	\$ 680.69	\$ -	\$ -	\$ 680.69	\$ 305,493.67	\$ 29,433.04	\$ -	\$ 334,926.71
SUMA PARCIAL:											\$ 385,065.09	\$ 38,352.38	\$ -	\$ 421,417.46
SUMA TOTAL:											\$ 385,065.09	\$ 38,352.38	\$ -	\$ 421,417.46

PAOLA VISTA HAKIM
NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. SASHIN SALAS CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2022 - 2025

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA						DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la Empresa: COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS M2PAR S.A DE C.V						No. De Obra: 2023300170012			
Representante Legal: LIC. PAOLA VISTA HAKIM						Tipo de Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE			
Dirección: LAGUNA DE CHAIREL NO. 4 INT. B, LOCALIDAD MIRADORES DEL MAR, MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ						Calle:			
Tel / Fax: 2288370382						Tramo: -			
R.F.C.: CPS110827GNA						Colonia: APAZAPAN			
No. 2023300170012						Programa: FAISMUN			
PERIODO: 17 DE ABRIL AL 26 DE JUNIO DE 2023						Localidad: APAZAPAN			
IMPORTE: \$ 540,000.00						Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (EMPRESTITO-FISMDF) EJERCICIO 2023			
IMPORTE ANTIPO: \$ 270,000.00						Ejercicio: 2023			
FECHA CONTRATO: 14 DE ABRIL DE 2023									
INICIO REAL: 17 DE ABRIL DE 2023									
TÉRMINO REAL: 26 DE JUNIO DE 2023									

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
3.0	PAVIMENTO													
545.0	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	34.00	2.00	-	36.00	\$ 333.32	\$ -	\$ -	\$ 333.32	\$ 11,332.88	\$ 666.64	\$ -	\$ 11,999.52
512.0	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	140.60	7.80	-	148.40	\$ 411.43	\$ -	\$ -	\$ 411.43	\$ 57,847.06	\$ 3,209.15	\$ -	\$ 61,056.21
880.0	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	140.60	7.80	-	148.40	\$ 43.36	\$ -	\$ -	\$ 43.36	\$ 6,096.42	\$ 338.21	\$ -	\$ 6,434.62
900.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA GRABADA EN ALUMINIO NATURAL DE 30X40 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00	-	-	1.00	\$ 2,191.27	\$ -	\$ -	\$ 2,191.27	\$ 2,191.27	\$ -	\$ -	\$ 2,191.27
5.0	LIMPIEZA GENERAL													
31.0	LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN. INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE SOBANTES Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR.	M2	448.80	43.24	-	492.04	\$ 6.65	\$ -	\$ -	\$ 6.65	\$ 2,984.52	\$ 287.55	\$ -	\$ 3,272.07
SUMA PARCIAL: \$ 80,452.45 \$ 4,501.55 \$ 84,953.99 SUMA TOTAL: \$ 465,577.24 \$ 40,853.93 \$ 506,371.15														

LIC. PAOLA VISTA HAKIM
NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. SAHIM SALAS CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEOFILO CUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

DATOS DE LA EMPRESA						DATOS DE LA OBRA	
Nombre de la Empresa: COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS M2PAR S.A DE C.V						No. De Obra	2023300170012
Representante Legal: LIC. PAOLA VISTA HAKIM						Tipo de Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE
Dirección: LAGUNA DE CHAIREL NO. 4 INT. B, LOCALIDAD MIRADORES DEL MAR, MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ C.P. 91640						Calle:	
Tel / Fax: 2288370382				R.F.C. CPS110827GNA		Tramo:	-
% DE ANTICIPO 50%		CONTRATO CONVENIO	No. 2023300170012 2023300170012	PERIODO 17 DE ABRIL AL 26 DE JUNIO DE 2023 30 DE MAYO AL 26 DE JUNIO	IMPORTE		Colonia:
IMPORTE ANTICIPO \$ 270,000.00					\$ 540,000.00	Localidad: APAZAPAN	
FECHA CONTRATO: 14 DE ABRIL DE 2023		TOTAL			\$ 47,000.00	Programa:	FAISMUN
INICIO REAL: 17 DE ABRIL DE 2023					\$ 587,000.00	Fondo:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (EMPRESTITO-FISDMF) EJERCICIO 2023
TÉRMINO REAL: 26 DE JUNIO DE 2023						Ejercicio:	2023

[illegible]

LIC. RAFA VISTA HAKIM

NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. GABRIEL SALAS CONTRERAS

SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEODORO CUÉLLAR RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS