

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA							DATOS DE LA OBRA		
Nombre de la Empresa: FESPA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.							No. De Obra: 2022300170204		
Representante Legal: LIC. LAURA JACOME SANTAMARIA							Tipo de Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES ADOLFO RUIZ CORTINES Y REVOLUCIÓN		
Dirección: EDUARDO PABELLO NO. 2 INT. 17 RUBI ANIMAS, LOC. XALAPA, VERACRUZ C.P. 91193							Calle: 0		
Tel / Fax: 2281442214				XALAPA		VERACRUZ		Tramo:	
				R.F.C.		FCO200602LM9		Colonias:	
% DE ANTICIPO		50%		No.		PERIODO		IMPORTE	
IMPORTE ANTICIPO		\$ 368,999.63		CONTRATO		2022300170204		737,999.26	
FECHA CONTRATO:		09 DE AGOSTO DE 2022		CONVENIO		2022300170204		229,000.00	
INICIO REAL:		10/08/2022		TOTAL				\$ 966,999.26	
TÉRMINO REAL:		28/10/2022							
							Localidad: TIGRILLOS		
							Programa: 10 DE AGOSTO DE 2022		
							Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (EMPRESTITO-FISMDF) EJERCICIO 2022		
							Ejercicio: 2022		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
1.0	PRELIMINARES													
32.0	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 10000 M2	M2	650.00	220.95		870.95	\$ 8.78		\$ -	\$ 8.78	\$ 5,707.00	\$ 1,939.94	\$ -	\$ 7,646.94
572.0	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	195.00	66.28		261.28	\$ 40.62	\$ -	\$ -	\$ 40.62	\$ 7,920.90	\$ 2,692.29	\$ -	\$ 10,613.19
626.0	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO HASTA 50 CM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	-	-	3.00	\$ 3,543.66	\$ -	\$ -	\$ 3,543.66	\$ 10,630.98	\$ -	\$ -	\$ 10,630.98
2.0	TERRACERIAS													
43.0	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE CARGA A MAQUINA	M3	234.00	79.53		313.53	\$ 48.10	\$ -	\$ -	\$ 48.10	\$ 11,255.40	\$ 3,825.39	\$ -	\$ 15,080.79
583.0	NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERIAS O CAPA SUBRASANTE CON MÁQUINA, INCLUYE INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN AL 90 % PROCTOR Y CONTROL DE LABORATORIO.	M2	650.00	220.95		870.95	\$ 14.40	\$ -	\$ -	\$ 14.40	\$ 9,380.00	\$ 3,181.68	\$ -	\$ 12,561.68
497.0	BASE HIDRAULICA 70 - 30 % (GRAVA 1 1/2" - CEMENTANTE) DE 15 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95 % DE SU PVSM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	650.00	220.95		870.95	\$ 80.08	\$ -	\$ -	\$ 80.08	\$ 52,052.00	\$ 17,693.68	\$ -	\$ 69,745.68
3.0	PAVIMENTO													
467.0	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETELLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CIMBRA PARA PAVIMENTOS, TENDIDO CON VIBRADOR, ACABADO CON PEINE TEXTURIZADOR, VOLTEADOR, CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO, CORTE, CALAFATEO, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	650.00	220.95		870.95	\$ 610.98		\$ -	\$ 610.98	\$ 397,137.00	\$ 134,996.03	\$ -	\$ 532,133.03
											SUMA PARCIAL:	\$ 494,063.28	\$ 164,329.01	\$ 658,392.29
											SUMA TOTAL:	\$ 494,063.28	\$ 164,329.01	\$ 658,392.29

LIC. LAURA JACOME SANTAMARIA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JESÚS NEPOMUCENO VÁSQUEZ
SUPERVISIÓN EXTERNA

ING. SAMIN SALAS CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA						DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la Empresa:	FESPA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.					No. De Obra:	2022300170204		
Representante Legal:	LIC. LAURA JACOME SANTAMARIA					Tipo de Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES ADOLFO RUIZ CORTINES Y REVOLUCIÓN		
Dirección:	EDUARDO PABELLO NO. 2 INT. 17 RUBI ANIMAS, LOC. XALAPA, VERACRUZ. C.P. 91193					Calle:	0		
Tel / Fax:	2281442214					Tramo:			
% DE ANTICIPO	50%		No.	PERIODO		Colonia:			
IMPORTE ANTICIPO	\$ 368,999.63	CONTRATO	2022300170204	10 DE AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 737,999.26	Localidad:	TIGRILLOS		
FECHA CONTRATO:	09 DE AGOSTO DE 2022	CONVENIO	2022300170204	N/H	\$ 229,000.00	Programa:	10 DE AGOSTO DE 2022		
INICIO REAL:	10/08/2022	TOTAL			\$ 966,999.26	Fondo:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (EMPRESTITO-FISMDF) EJERCICIO 2022		
TÉRMINO REAL:	28/10/2022					Ejercicio:	2022		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
1.0	PRELIMINARES													
545.0	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	110.00	42.20		152.20	\$ 297.00			\$ 297.00	\$ 32,670.00	\$ 12,533.40	\$ -	\$ 45,203.40
512.0	GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	260.00	54.23		314.23	\$ 364.00	\$ -	\$ -	\$ 364.00	\$ 94,640.00	\$ 19,739.72	\$ -	\$ 114,379.72
880.0	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	260.00	54.23		314.23	\$ 41.00			\$ 41.00	\$ 10,660.00	\$ 2,223.43	\$ -	\$ 12,883.43
5.0	LIMPIEZA GENERAL													
31.0	LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN. INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTES Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR.	M2	650.00	220.95		870.95	\$ 6.42	\$ -	\$ -	\$ 6.42	\$ 4,173.00	\$ 1,418.50	\$ -	\$ 5,591.50
CONCENTRADO														
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA												
EST 1 UNO NORMAL	\$ 485,585.59	\$ 563,279.28												
FINIQUITO	\$ 345,275.88	\$ 400,520.02												
FINIQUITO	\$ 2,758.59	\$ 3,199.96												
TOTAL	\$ 833,620.05	\$ 966,999.26												
CONTRATO:	\$ 636,206.26	\$ 737,999.26												
CONVENIO	\$ 197,413.79	\$ 229,000.00												
TOTAL	\$ 833,620.05	\$ 966,999.26												
FINIQUITO	\$ 833,620.05	\$ 966,999.26												
											SUMA PARCIAL:	\$ 1,527,406.58	\$ 499,599.11	\$ 175,227.76
											SUMA TOTAL:	\$ 2,021,469.84	\$ 695,898.12	\$ 833,620.05

LIC. LAURA JACOME SANTAMARIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARC. SOSTENES NEFI BLANCO VÁSQUEZ
SUPERVISION EXTERNA

ING. SAHIN GALAS CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEDORO CUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS