



DATOS DE LA EMPRESA

Nombre de la Empresa:	RAMON VELASCO MENDOZA		Nombre de la Empresa:	RAMON VELASCO MENDOZA	
Representante Legal:	CALLE ABASOLO NO. 8, COL. CENTRO, TLACUOLULAN, CP 61350		Representante Legal:	CALLE ABASOLO NO. 8, COL. CENTRO, TLACUOLULAN, CP 61350	
Dirección:	TLACUOLULAN		Dirección:	TLACUOLULAN	
Tel/Fax:			Tel/Fax:		
% DE ANTERIOR	50%		% DE ANTERIOR	50%	
IMPORTE ANTERIOR	\$ 440,000.00		IMPORTE ANTERIOR	\$ 440,000.00	
FECHA CONTRATO:	04 DE NOVIEMBRE DE 2024	CONVENIO	FECHA CONTRATO:	04 DE NOVIEMBRE DE 2024	CONVENIO
INICIO REAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	TOTAL	INICIO REAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	TOTAL
TERMINO REAL:	13 DE DICIEMBRE DE 2024		TERMINO REAL:	13 DE DICIEMBRE DE 2024	

DATOS DE LA OBRA

No. De Obra:	2024300170002	No. De Obra:	2024300170002
Tipo de Obra:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE TIGRILLOS	Tipo de Obra:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE TIGRILLOS
Calle:	VERACRUZ	Calle:	VERACRUZ
Tramo:	VENARDORZUAOS	Tramo:	VENARDORZUAOS
Colonia:	TIGRILLOS	Colonia:	TIGRILLOS
Localidad:		Localidad:	
Programa:	PROGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Programa:	PROGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Fondo:	FONDO DE ASIGNACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUN) 2024	Fondo:	FONDO DE ASIGNACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUN) 2024
Ejercicio:	2024	Ejercicio:	2024

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRESUPUESTO	CANTIDADES DE OBRA		FINCUI TO	PRESUPUESTO	PRECIOS UNITARIOS		FINCUI TO	PRESUPUESTO	IMPORTES		FINCUI TO																										
				ACTIVAS	DEDUCTIVAS			INCREMENTO	DECREMENTO			ACTIVAS	DEDUCTIVAS																											
1.0	PRELIMINARES																																							
32.0	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 10000 M2	M2	714.00	7.23		721.23	\$ 17.16	\$ -	\$ -	\$ 17.16	\$ 12,252.24	\$ 124.07	\$ -	\$ 12,376.31																										
572.0	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAVA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	177.91	4.71		182.62	\$ 45.24	\$ -	\$ -	\$ 45.24	\$ 8,048.65	\$ 213.08	\$ -	\$ 8,261.73																										
15.0	DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE APLE DEL MATERIAL	M3	6.62			6.62	\$ 379.49	\$ -	\$ -	\$ 379.49	\$ 2,512.22			\$ 2,512.22																										
628.0	REGISTRO DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MEZCLA, CEMENTO ARENATIS, CON AFLANADO FILADO EN INTERIOR CON TAPA DE CONCRETO DE 3 CM. DE ESPESOR DE F-C-150KG/M2 CON TAPA DE CONCRETO, FIBO DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F-C-150 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	F2A	1.00			1.00	\$ 2,087.55	\$ -	\$ -	\$ 2,087.55	\$ 2,087.55	\$ -	\$ -	\$ 2,087.55																										
895.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 8" DE DIAMETRO SANITARIO, INCLUYE EXCAVACION A MANO HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, CAVA DE ARENA, ACOUSTILLADO, RELLENO CON MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION, NO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	30.00			30.00	\$ 457.87	\$ -	\$ -	\$ 457.87	\$ 13,736.10	\$ -	\$ -	\$ 13,736.10																										
2.0	TERRACERIAS																																							
43.0	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAMINO LOMERO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTANOSO REVESTIDO, INCLUYE CARGA A MAQUINA	M3	222.76	5.65		228.41	\$ 58.93	\$ -	\$ -	\$ 58.93	\$ 13,127.25	\$ 322.95	\$ -	\$ 13,450.20																										
583.0	NIVELACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS O CAPA SUBSASANTE CON MAQUINA, INCLUYE INCORPORACION DE AGUA PARA COMPACTACION AL 90 % PROCTOR Y CONTROL DE LABORATORIO.	M2	608.04	0.67		608.71	\$ 17.17	\$ -	\$ -	\$ 17.17	\$ 10,440.05	\$ 14.50	\$ -	\$ 10,454.55																										
<table border="1"> <tr> <td>SUMA PARCIAL:</td> <td>\$ 62,204.05</td> <td>\$ 681.61</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 62,204.05</td> <td>\$ 681.61</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 62,204.05</td> <td>\$ 681.61</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 62,885.66</td> </tr> <tr> <td>SUMA TOTAL:</td> <td>\$ 62,204.05</td> <td>\$ 681.61</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 62,204.05</td> <td>\$ 681.61</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 62,204.05</td> <td>\$ 681.61</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 62,885.66</td> </tr> </table>											SUMA PARCIAL:	\$ 62,204.05	\$ 681.61	\$ -	\$ -	\$ 62,204.05	\$ 681.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,204.05	\$ 681.61	\$ -	\$ -	\$ 62,885.66	SUMA TOTAL:	\$ 62,204.05	\$ 681.61	\$ -	\$ -	\$ 62,204.05	\$ 681.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,204.05	\$ 681.61	\$ -	\$ -	\$ 62,885.66
SUMA PARCIAL:	\$ 62,204.05	\$ 681.61	\$ -	\$ -	\$ 62,204.05	\$ 681.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,204.05	\$ 681.61	\$ -	\$ -	\$ 62,885.66																										
SUMA TOTAL:	\$ 62,204.05	\$ 681.61	\$ -	\$ -	\$ 62,204.05	\$ 681.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,204.05	\$ 681.61	\$ -	\$ -	\$ 62,885.66																										

RAMON VELASCO MENDOZA  
 NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. SAJIN SALAS CONTRERAS  
 SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCO FLORES CUELLAR RODRIGUEZ  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA				DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la Empresa:	RAMON VELASCO MENDOZA	Tlacoaculcan	VERACRUZ	No. De Obra:	2024300170002	Presupuesto:	ACTIVAS
Representante Legal:	RAMON VELASCO MENDOZA	Tlacoaculcan	VERACRUZ	Tipo de Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE TIGRILLOS	Activas	DEDUCTIVAS
Dirección:	CALLE ABASOLO NO. 9, COL. CENTRO, TLACOACULLAN, CP. 91350	Tlacoaculcan	VERACRUZ	Calle:		Activas	DEDUCTIVAS
Tel/Fax:				Tramo:		Activas	DEDUCTIVAS
% DE ANTIPO:	50%	No.:	VERACRUZ	Color:	TIGRILLOS	Activas	DEDUCTIVAS
IMPORTE ANTIPO:	\$ 440,000.00	CONTRATO:	VERACRUZ	Localidad:	TIGRILLOS	Activas	DEDUCTIVAS
IMPORTE ANTIPO:	\$ 440,000.00	CONVENIO:	VERACRUZ	Programa:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUN) 2024	Activas	DEDUCTIVAS
FECHA CONTRATATO:	04 DE NOVIEMBRE DE 2024	PERIODO:	VERACRUZ	Fondo:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUN) 2024	Activas	DEDUCTIVAS
FECHA CONTRATATO:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	R.F.C.:	VERACRUZ	Ejercicio:	2024	Activas	DEDUCTIVAS
INICIO REAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	IMPORTE:	VERACRUZ			Activas	DEDUCTIVAS
TERMINO REAL:	13 DE DICIEMBRE DE 2024					Activas	DEDUCTIVAS

CLAVE	PRELIMINARES	CONCRETO	UNIDAD	PRESUPUESTO	CANTIDADES DE OBRA		PRECIOS UNITARIOS		FINIQUITO	PRESUPUESTO	IMPORTES		FINIQUITO	
					ACTIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO			ACTIVAS	DEDUCTIVAS		
1.0	PRELIMINARES	CONCRETO												
497.0	BASE DE GRAVA CONTROLADA CEMENTADA EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTADA AL 90 % DE SIL PVSMA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.		M3	88.98	8.98				\$ 781.64	\$ 89,550.33	\$ 7,028.94	\$ -	\$ 76,577.27	
3.0	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 RESISTENCIA NOMINAL DE 15 CM. DE ESPESOR, VACADO CON CARRETELLA Y BOTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CAMERA PARA PAVIMENTOS, TENDIDO CON REGLA VIBRA TORNA, ACABADO CON PEÑE TEXTURIZADOR, VOLTEADOR, CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO, CORTE, CALAFATEO, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.		M2	608.04	0.87				\$ 608.71	\$ 746.80	\$ 454,084.27	\$ 500.36	\$ 454,584.80	
545.0	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA DE F-C-200 KG/CM2, MARGADO MANIMO DE 34". DE 10 CM. DE ESPESOR, VACADO CON CARRETELLA Y BOTES, ACABADO ESCORILLADO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, VOLTEADOR, CAMERA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, CURADO DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.		M2	76.57	7.34				\$ 83.91	\$ 412.23	\$ 31,564.45	\$ 3,025.77	\$ 34,590.22	
512.0	ELABORACION DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F-C-200 KG/CM2, DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCION, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, VACADO CON CARRETELLA Y BOTES, CAMERA DE MADERA, DESCIMBRADO VACADO CON CARRETELLA Y BOTES, CURADO DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PASADO EN GUARNICIONES EXISTENTES Y NUEVAS, CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, RASPADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.		ML	195.91	74.89				\$ 190.70	\$ 439.20	\$ 86,043.67	\$ -	\$ 2,288.23	
880.0	REMOCION DE JUEGOS EXISTENTES Y VEHICULO ACCIDENTADO CON RETROEXCAVADORA, INCLUYE CARGA Y ACARRIO HASTA 1 KM CON LA RETROEXCAVADORA, MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA		ML	195.91	74.89				\$ 270.80	\$ 61.40	\$ 12,028.87	\$ 4,585.97	\$ -	\$ 16,614.84
411.0			PZA	10.00	-				\$ 10.00	\$ 499.37	\$ 4,999.70	\$ -	\$ 4,999.70	
				SUMA PARCIAL:	\$ 689,265.29	\$ 151,339.03	\$ 2,288.23	\$ 671,116.27		\$ 720,469.35	\$ 151,339.03	\$ 2,288.23	\$ 734,001.59	
				SUMA TOTAL:	\$ 720,469.35	\$ 151,339.03	\$ 2,288.23	\$ 734,001.59						

RAMON VELASCO MENDOZA  
NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. MARCOS TELFONRO CUELLAR RODRIGUEZ  
SUPERVISOR DE OBRA



APAZAPAN  
VERACRUZ



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2022 - 2025  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 FINICUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA				DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la Empresa:	RAMON VELASCO MENDOZA			No. De Obra:	2024300170002		
Representante Legal:	RAMON VELASCO MENDOZA			Tipo de Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE TIGRILLOS		
Dirección:	CALLE ABASOLO NO 9 COL. CENTRO, TLACOLULAN CP 91350			Calle:			
Tel/Fax:				Tramo:	TIGRILLOS		
% DE ANTIPO	50%	CONTRATO	2024300170002	Localidad:	TIGRILLOS		
IMPORTE ANTIPO	\$ 440,000.00	CONVENIO	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	Programa:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASULUN) 2024		
FECHA CONTRATO:	04 DE NOVIEMBRE DE 2024	TOTAL		Fondo:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASULUN) 2024		
INICIO REAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024			Ejercicio:	2024		
TERMINO REAL:	13 DE DICIEMBRE DE 2024						

CLAVE	PRELIMINARES	CONCRETO	UNIDAD	PRESUPUESTO	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES						
					ACTIVAS	DEDUCTIVAS	FINICUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINICUITO	PRESUPUESTO	ACTIVAS	DEDUCTIVAS	FINICUITO		
1.0	PRELIMINARES																
411.0	APUNADO, FINO EN MUIROS A PLOMO Y REGULA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM, CON UNA ALTURA DE LOS TRABAJOS DE 3 M. INCLUYE: ACOPIO REBATIDO CON PASTA CALIBRA-AGUA, ANIDAMOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		M2	65.78	24.28	41.50	\$ 263.09	\$ -	\$ -	\$ 263.09	\$ -	\$ -	\$ 17,306.06	\$ -	\$ 6,387.83	\$ -	\$ 10,918.24
0.0	RELOCALIZACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE 2" RD 281, INCLUYE: EXCAVACION, SUMINISTRO, REINSTALACION, MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA		PZA	1.00		1.00	\$ 2,488.69	\$ -	\$ -	\$ 2,488.69	\$ -	\$ -	\$ 2,488.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,488.69
0.0	INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: EXCAVACION, SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA HASTA 40 ML, MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA		PZA	3.00		3.00	\$ 1,039.02	\$ -	\$ -	\$ 1,039.02	\$ -	\$ -	\$ 3,117.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,117.06
0.0	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA PRO 1000 SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEDIA FINA INCLUYE UNA MANO DE SELADOR Y DOS MANOS DE PINTURA		M2	61.38	19.88	41.50	\$ 113.25	\$ -	\$ -	\$ 113.25	\$ -	\$ -	\$ 6,951.29	\$ -	\$ 2,251.41	\$ -	\$ 4,699.88
0.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA GRABADA EN ALUMINIO NATURAL DE 30X40 CMS, INCLUYE BASE DE CONCRETO DE 150X70 CMS DE TABIQUE REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" PINTURA VINILICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.		PZA	1.00		1.00	\$ 3,675.28	\$ -	\$ -	\$ 3,675.28	\$ -	\$ -	\$ 3,675.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,675.28
0.0	LIMPIEZA GENERAL																
0.0	LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR MZ DE CONSTRUCCION, INCLUYE ACOPIO Y RETIRO DE SOBREPANTES Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR.		M2	608.57	112.73	721.20	\$ 7.58	\$ -	\$ -	\$ 7.58	\$ -	\$ -	\$ 4,812.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,406.70
				SUMA PARCIAL:			\$ 7.58	\$ -	\$ -	\$ 7.58	\$ -	\$ -	\$ 4,812.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,406.70
				SUMA TOTAL:			\$ 754,257.79	\$ -	\$ -	\$ 754,257.79	\$ -	\$ -	\$ 6,353.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,365.05

RAMON VELASCO MENDOZA  
 NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. MARCOS TEODORO QUEJLES RODRIGUEZ  
 SUPERVISOR DE OBRA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2022 - 2025  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA				DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la Empresa:	RAMON VELASCO MENDOZA			No. De Obra:	2023300170002		
Representante Legal:	RAMON VELASCO MENDOZA			Tipo de Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PORRRIIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE TIGRILLOS		
Dirección:	CALLE ABASOLO NO. 9 COL. CENTRO, TLACOLLULAN, CP. 91350			Calle:			
Tel./Fax:				Tramo:			
% DE ANTECIP.	50%	CONTRATO	VERACRUZ	Color:			
IMPORTE ANTECIP.	\$ 440,000.00	CONVENIO	VERACRUZ	Localidad:	TIGRILLOS		
FECHA CONTRATO:	04 DE NOVIEMBRE DE 2024		IMPORTE	Programa:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUN) 2024		
INICIO REAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	TOTAL		Frando:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUN) 2024		
TERMINO REAL:	13 DE DICIEMBRE DE 2024			Ejercicio:	2024		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTE										
			PREPROUESTO	ACTIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PREPROUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PREPROUESTO	ACTIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO					
1/A	PRELIMINARES																		
<b>CONCENTRADO</b>																			
ESTIMACION	IMPORTE S/IVA																		
FINIQUITO	\$ 169,438.76																		
ESTIMACION 1	\$ 590,181.93																		
TOTAL	\$ 758,620.69																		
	IMPORTE S/IVA																		
CONTRATO:	\$ 758,620.69																		
TOTAL	\$ 758,620.69																		
FINIQUITO	\$ 758,620.69																		
CONVENIO	\$ -																		
										POR AJUSTE DE CONTRATO									
										SUMA PARCIAL: \$ 5,747.09									
										SUMA TOTAL: \$ 758,620.69									

RAMON VELASCO MENDOZA  
 NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. MARCOS TEODORO CUELLAR GONZALEZ  
 SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEODORO CUELLAR GONZALEZ  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS