

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA




DATOS DE LA EMPRESA				DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la Empresa: JOSE MAURICIO RODRIGUEZ GONZALEZ				No. De Obra: 2024300170003			
Representante Legal: JOSE MAURICIO RODRIGUEZ GONZALEZ				Tipo de Obra: REHABILITACION DE ALUJAS EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACCOZARI			
Dirección: AUDIADOR AGATA SIN INT. 203, COLONIA FOMVSSITE, LOC. XALAPA ENRIQUEZ, MUN. XALAPA, VERACRUZ				Clave: 30EP29700			
Tel / Fax: 2281442214				Calle: VERACRUZ			
C.P. 91200				Municipio: VERACRUZ			
Tel / Fax: 2281442214				R.F.C. XALAPA			
% DE ANTERO: 50%				PERIODO: 29 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2024			
IMPORTE ANTERO: \$ 440,000.00				IMPORTE: \$ 840,000.00			
FECHA CONTRATO: 28 DE ABRIL DE 2024				LOCALIDAD: CHAHUAPAN			
INICIO REAL: 29 DE ABRIL DE 2024				PROGRAMA: 02 DE MAYO DE 2024			
TERMINO REAL: 01 DE AGOSTO DE 2024				FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			
				Ejercicio: 2022			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES						
			PRESUPUESTO	ACTIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ACTIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	
PRELIMINARES															
32	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	M2	231.80	-	-	231.80	\$ 15.42	\$ -	\$ -	\$ 15.42	\$ 3,574.36	\$ -	\$ -	\$ 3,574.36	
29	DESAMANTEAMIENTO DE ESTRUCTURA DE ACERO, LAMINA GALVANIZADA Y DUELA DE MADERA EN TECHADO SIN RECUPERACION DEL MATERIAL	M2	333.68	-	-	333.68	\$ 64.43	\$ -	\$ -	\$ 64.43	\$ 21,499.00	\$ -	\$ -	\$ 21,499.00	
418	RESANADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON PASTA DE UNIBLOCK O SIMILAR, ESPESOR PROMEDIO = 0.5 CM, CON UNA ALTURA DE LOS TRABAJOS DE 3 M. INCLUYE: RASPAO DE LA SUPERFICIE, ACABADO CON LLANA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	219.63	-	-	219.63	\$ 29.28	\$ -	\$ -	\$ 29.28	\$ 6,430.77	\$ -	\$ -	\$ 6,430.77	
ALBAÑILERIA Y ACABADOS															
874	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALKIDALCO SOBRE HERRERIA, VENTANERIA, PUERTAS Y PROTECCIONES METALICAS, INCLUYE: APLICACION DE SOLUCION FOSFATIZANTE, CEPILLADO, LLADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, 2 MANOS DE PINTURA Y 1 DE PRIMARIO.	M2	343.56	-	-	343.56	\$ 139.02	-	-	\$ 139.02	\$ 47,761.71	\$ -	\$ -	\$ 47,761.71	
875	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA PRO-100 SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	689.96	-	-	689.96	\$ 111.12	\$ -	\$ -	\$ 111.12	\$ 76,668.36	\$ -	\$ -	\$ 76,668.36	
877	SUMINISTRO Y APLICACION DE ROTULO DE 5.50 X 1.70 M A BASE DE PINTURA VINILICA PRO-100 SOBRE MURO INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	PZA	1.00	-	-	1.00	\$ 4,139.47	\$ -	\$ -	\$ 4,139.47	\$ 4,139.47	\$ -	\$ -	\$ 4,139.47	
900	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA GRAVADA EN ALUMINIO NATURAL DE 30X40 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00	-	-	1.00	\$ 2,790.29	\$ -	\$ -	\$ 2,790.29	\$ 2,790.29	\$ -	\$ -	\$ 2,790.29	
TECHADO															
445	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL GALVATECHO DE 1 1/2" DE ESPESOR CAL 26 INCLUYE: CABALETE, REMATE TAPACOTERO, REMATE CABECERO, HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	333.68	-	-	333.68	\$ 1,286.12	\$ -	\$ -	\$ 1,286.12	\$ 429,152.52	\$ -	\$ -	\$ 429,152.52	
ELECTRICA															
922	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA, INCLUYE: COLUMNA DE 20X40 A 205 M DE ALTURA A BASE DE 4 VARS DE 3P Y EST DEL NO. 2 @ 20 CMS CON CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2, ACABADO APLAMADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	-	-	1.00	\$ 4,660.68	\$ -	\$ -	\$ 4,660.68	\$ 4,660.68	\$ -	\$ -	\$ 4,660.68	
SUMA PARCIAL:												\$ 596,677.16	\$ -	\$ -	\$ 596,677.16
SUMA TOTAL:												\$ 596,677.16	\$ -	\$ -	\$ 596,677.16

JOSE MAURICIO RODRIGUEZ GONZALEZ
NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. SANTIAGO C. CORTES
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
FINQUITO DE OBRA



										DATOS DE LA EMPRESA										DATOS DE LA OBRA									
Nombre de la Empresa:										JOSE MAURICIO RODRIGUEZ GONZALEZ										No. De Obra 2024300170003									
Representante Legal:										JOSE MAURICIO RODRIGUEZ GONZALEZ										Tipo de Obra: REHABILITACION DE ALULAS EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACAZARU									
Dirección:										ANADOR AGATA SN INT. 203, COLONIA FOVISSIE, LOC. XALAPA ENRIQUEZ, MUNIO. XALAPA, VERACRUZ										Calle: XALAPA									
C.P. 91020																				R.F.C.:									
Tel./Fax: 2281442214																				Tramo: ROSM000713K0A									
% DE ANTICIPO										50%										No.									
IMPORTE ANTICIPO										\$ 440,000.00										CONTRATO									
FECHA CONTRATO:										26 DE ABRIL DE 2024										CONVENIO									
INICIO REAL:										29 DE ABRIL DE 2024										TOTAL									
TÉRMINO REAL:										01 DE AGOSTO DE 2024																			

[illegible]

JOSE MAURICIO RODRIGUEZ GONZALEZ

ING. SAHIN SAAZ CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS ~~TEODORO CUELLAR~~ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2022 - 2025

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA										DATOS DE LA OBRA									
Nombre de la Empresa: JOSE MAURICIO RODRIGUEZ GONZALEZ										No. de Obra: 2024300170003									
Representante Legal: JOSE MAURICIO RODRIGUEZ GONZALEZ										Tipo de Obra: REHABILITACION DE ALULAS EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI									
Dirección: ANDADOR AGATA SIN INT. 203, COLONIA FOVISSSTE, LOC. XALAPA ENRIQUEZ, MUN. XALAPA, VERACRUZ										Clave: 30EPR29700									
Tel/Fax: 2281442214										Calle: CHAHUAPAN									
% DE ANTICIPO: 50%										Localidad: CHAHUAPAN									
IMPORTE ANTICIPO: \$ 440,000.00										Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL									
FECHA CONTRATO: 26 DE ABRIL DE 2024										Fondo: MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL									
INICIO REAL: 29 DE ABRIL DE 2024										Ejercicio: 2022									
TERMINO REAL: 01 DE AGOSTO DE 2024																			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES						
			PRESUPUESTO	ACTIVAS	DEDUCTIVAS	FINQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINQUITO	PRESUPUESTO	ACTIVAS	DEDUCTIVAS	FINQUITO	
A PRELIMINARES															
920	SALIDA DE ALUMBRADO V/O CONTACTO CON CALA Y TUBERIA DE PVC LIGERO, INCLUYE: RANURADO DE LA SUPERFICIE, APAGADOR, CABLEADO, CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	38.00			38.00	\$ 857.60	\$ -	\$ -	\$ 857.60	\$ 32,588.80	\$ -	\$ -	\$ 32,588.80	
921	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA ANTIPOLVO CON 2 TUBOS LED DE 18 WATTS CUL, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	22.00			22.00	\$ 1,089.99	\$ -	\$ -	\$ 1,089.99	\$ 23,539.78	\$ -	\$ -	\$ 23,539.78	
923	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CON 3 BREAKERS, INCLUYE: MATERIAL, RUTEADO AEREO HASTA 60 MTS DE LONGITUD CON CABLE AEREO DE ALUMINIO 2+1 CALIBRE 6, FIJACION, CONEXION Y PRUEBAS.	PZA	2.00	-		2.00	\$ 4,202.15	\$ -	\$ -	\$ 4,202.15	\$ 8,404.30	\$ -	\$ -	\$ 8,404.30	
924	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 1.5 TON A 220V, INCLUYE: LUMINARIA, INSTALACION DE CABLE CAL 10 AWG.	PZA	4.00	-		4.00	\$ 15,139.69	\$ -	\$ -	\$ 15,139.69	\$ 60,558.76	\$ -	\$ -	\$ 60,558.76	
E	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA														
31	LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	333.68	-		333.68	\$ 7.10	\$ -	\$ -	\$ 7.10	\$ 2,369.13	\$ -	\$ -	\$ 2,369.13	
SUMA PARCIAL: \$ 94,871.97 SUMA TOTAL: \$ 691,549.13 127,460.78 724,137.82															

JOSE MAURICIO RODRIGUEZ GONZALEZ

NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. SANTIAGO CONTRERAS

SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS - S. MUNICIPAL