

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2022 - 2025



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

DATOS DE LA EMPRESA						DATOS DE LA OBRA					
Nombre de la Empresa: COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS M2PAR S.A DE C.V						No. De Obra: 2023300170013					
Representante Legal: LIC. PAOLA VISTA HAKIM						Tipo de Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO DE LA LLAVE					
Dirección: LAGUNA DE CHAIREL NO. 4 INT. B, LOCALIDAD MIRADORES DEL MAR, MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ C.P. 91640						Calle:					
Tel / Fax: 2288370382		R.F.C. CPS110827GNA				Tramo: -					
% DE ANTICIPO 50%		No. 2023300170013		PERIODO 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2023		Colonia: N/H					
IMPORTE ANTICIPO \$ 270,000.00		CONTRATO				Localidad: APAZAPAN					
FECHA CONTRATO: 10 DE ABRIL DE 2023		CONVENIO NA		NAH		Programa: FAISMUN					
INICIO REAL: 10 DE ABRIL DE 2023		TOTAL				Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2023					
TÉRMINO REAL: 09 DE JUNIO DE 2023						Ejercicio: 2023					

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES						
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO			
1.0	PRELIMINARES																
32.0	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 10000 M2	M2	444.00	-	-	444.00	\$ 9.52	\$ -	\$ -	\$ 9.52	\$ 4,226.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,226.88		
572.0	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	133.20	-	-	133.20	\$ 41.86	\$ -	\$ -	\$ 41.86	\$ 5,575.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,575.75		
626.0	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO HASTA 50 CM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	-	-	2.00	\$ 4,346.41	\$ -	\$ -	\$ 4,346.41	\$ 8,692.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,692.82		
2.0	TERRACERIAS	0	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
43.0	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE CARGA A MAQUINA	M3	159.84	-	-	159.84	\$ 52.71	\$ -	\$ -	\$ 52.71	\$ 8,425.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,425.17		
583.0	NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERIAS O CAPA SUBRASANTE CON MÁQUINA. INCLUYE INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN AL 90 % PROCTOR Y CONTROL DE LABORATORIO.	M2	444.00	-	-	444.00	\$ 15.09	\$ -	\$ -	\$ 15.09	\$ 6,699.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,699.96		
497.0	BASE HIDRAULICA 70 - 30 % (GRAVA 1 1/2" - CEMENTANTE) DE 18 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95 % DE SU PVSM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	444.00	-	-	444.00	\$ 105.65	\$ -	\$ -	\$ 105.65	\$ 46,908.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,908.60		
3.0	PAVIMENTO	0	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
468.0	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA FC=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CIMBRA PARA PAVIMENTOS, TENDIDO CON VIBRADOR, ACABADO CON PEINE TEXTURIZADOR, VOLTEADOR, CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO, CORTE, CALAFATEO, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	444.00	-	8.00	452.00	\$ 679.69	\$ -	\$ -	\$ 679.69	\$ 307,749.06	\$ -	\$ 5,437.52	\$ -	\$ 307,219.88		
SUMA PARCIAL:											\$ 382,311.54	\$ -	\$ 5,437.52	\$ 387,749.06			
SUMA TOTAL:											\$ 382,311.54	\$ -	\$ 5,437.52	\$ 387,749.06			

LIC. PAOLA VISTA HAKIM  
NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. SAPHIN SALAS CONTRERAS  
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEODORO ZUELLAR RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

APAZAPAN  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
2022 - 2025  
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA					DATOS DE LA OBRA				
Nombre de la Empresa: COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS M2PAR S.A DE C.V					No. De Obra: 2023300170013				
Representante Legal: LIC. PAOLA VISTA HAKIM					Tipo de Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO DE LA LLAVE				
Dirección: LAGUNA DE CHAIREL NO. 4 NT. B, LOCALIDAD MIRADORES DEL MAR, MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ C.P. 91640					Calle:				
Tel / Fax: 2286370362					Tramo: -				
R.F.C. CPS110827GNA					Colonia: NH				
% DE ANTICIPO: 50%		CONTRATO		No. 2023300170013		PERIODO		IMPORTE	
IMPORTE ANTICIPO: \$ 270,000.00		CONVENIO		NA		10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2023		\$ 540,000.00	
FECHA CONTRATO: 10 DE ABRIL DE 2023		TOTAL				NH		\$ -	
INICIO REAL: 10 DE ABRIL DE 2023								\$ 540,000.00	
TERMINO REAL: 09 DE JUNIO DE 2023									
					Programa: FAISMUN				
					Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2023				
					Ejercicio: 2023				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES						
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO			
1.0	PRELIMINARES																
<b>CONCENTRADO</b>																	
	<b>ESTIMACIÓN</b>		<b>IMPORTE S/IVA</b>		<b>IMPORTE C/ IVA</b>												
	<b>FINIQUITO</b>		\$ 93,841.88		\$ 108,856.58												
	<b>EST. UNO (1)</b>		\$ 371,675.36		\$ 431,143.42												
	<b>TOTAL</b>		\$ 465,517.24		\$ 540,000.00												
	<b>CONTRATO:</b>		\$ 465,517.24		\$ 540,000.00												
	<b>TOTAL</b>		\$ 465,517.24		\$ 540,000.00												
	<b>FINIQUITO</b>		\$ 465,517.24		\$ 540,000.00												
	<b>CONVENIO</b>		\$ -		\$ -												

POR AJUSTE DE CONTRATO



SUMA PARCIAL:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,490.08	\$ 5,490.08
SUMA TOTAL:	\$ 465,517.24	\$ -	\$ -	\$ 5,490.08	\$ 465,517.24

LIC. PAOLA VISTA HAKIM

NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. SAHIM SALAS CONTRERAS

SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEBORO DOELLAR RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

