



DATOS DE LA EMPRESA

Nombre de la Empresa	RAMON VELASCO MENDOZA		DIRECCIÓN DE LA EMPRESA	
Representante Legal	RAMON VELASCO MENDOZA		CALLE ABASOLO NO 9, COL. CENTRO, TLAQUILLAN, CP. 61960	
Dirección	CALLE ABASOLO NO 9, COL. CENTRO, TLAQUILLAN, CP. 61960		TLAQUILLAN, VERACRUZ	
Tel/Fax			VERACRUZ, VERACRUZ	
% DE ANTICIPO	50%	CONTRATO	PERIODO	18 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023
IMPORTE ANTICIPO	\$ 641,299.35	No. 2023300170011	R.F.C.	VERACRUZ
FECHA CONTRATO	17 DE OCTUBRE DE 2023	CONVENIO	IMPORTE	1,282,598.70
IMPORTE REAL	17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	TOTAL		20,000.00
TERMINO REAL	15 DE DICIEMBRE DE 2023			1,302,598.70
No. De Obra	2023300170011		Tipo de Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERIBERTO JARA	
Tramo	N/H		Calle: HERIBERTO JARA	
Localidad	CHAHUAPAN		Colonia: N/H	
Programa	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUN)		Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUN)	
Ejercicio	2023			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	CANTIDADES DE OBRA		FINQUITO	PRESUPUESTO	PRECIOS UNITARIOS		FINQUITO	IMPORTE		FINQUITO
				ACTIVAS	DEDUCTIVAS			INCREMENTO	DECREMENTO		ACTIVAS	DEDUCTIVAS	
1.0	PRELIMINARES												
32.0	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 10000 M2	M2	1,879.40	26.40		1,905.80	14.38			14.38	27,025.77	379.63	27,405.40
572.0	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CALA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	845.73	11.88		857.61	43.50			43.50	36,789.26	516.78	37,306.04
9.0	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE APILÉ DEL MATERIAL	M3	14.43	-		14.43	422.05			422.05	6,090.18	-	6,090.18
626.1	REINVELACION DE POZO DE VISTA DE DRENAJE SANITARIO HASTA 50 CM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE PÓLILETENO DE ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	2.00		4.00	4,351.57			4,351.57	8,703.14	8,703.14	17,406.28
2.0	TERRACERIAS												
43.0	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. EN CAMINO LOMERO SIJAVE, BRECHA. TERRACERIA PRONUNCIADA. MONTANOSO REVESTIDO. INCLUYE CARGA A MAQUINA	M3	1,014.88	34.45		1,049.33	\$54.83			\$54.83	\$5,645.87	1,888.99	\$5,534.76
581.0	TENDIDO DE MATERIAL DE PRODUCTO DE EXCAVACION CON MAQUINARIA EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	1,014.88	-		1,014.88	\$46.80			\$46.80	\$47,496.38	-	\$47,496.38
39.0	ACARREO EN CAMION DE 14 M3 A 3.1 KM DE BASE HIDRAULICA. EN CAMINO LOMERO SIJAVE. BASE TERRACERIA PRONUNCIADA. MONTANOSO REVESTIDO. INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA EN BANCO DE PLANTA CEMOC	VALE	33.96	0.34		33.22	\$1,635.22			\$1,635.22	\$4,877.98	-	\$556.97
583.0	NIVELACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS O CAPA SUBRASANTE CON MAQUINA. INCLUYE INCORPORACION DE AGUA PARA COMPACTACION AL 90 % PROCTOR Y CONTROL DE LABORATORIO.	M2	1,879.40	26.40		1,905.80	\$16.28			\$16.28	\$30,596.63	-	\$31,026.42
			SUMA PARCIAL:		\$	25,725.21	\$	11,487.46	\$	126.18	\$	278,587.47	
			SUMA TOTAL:		\$	67,225.21	\$	11,487.46	\$	126.18	\$	278,587.47	

RAMON VELASCO MENDOZA
 NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

MARCOS CUELLAR RODRIGUEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

MARCOS CUELLAR RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la Empresa	RAMON VELASCO MENDOZA		Tlaquilulán	VERACRUZ	No. de Obra	2023300170011
Representante Legal	CALLE ABASOLO NO. 9, COL. CENTRO, TLAQUILULAN, CP. 91350		R.F.C.	VERACRUZ	Tipo de Obra	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERBERTO JARA
Dirección				IMPORTE	Tramo:	HERBERTO JARA
					Código:	NH
					Localidad:	CHAHUALULAPAN
% DE ANTIPO	50%	CONTRATO	PERIODO		Programa:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
IMPORTE ANTIPO	\$ 641,299.35	CONVENIO	18 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	2,282,598.70	Localidad:	MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASMAN)
FECHA CONTRATO	17 DE OCTUBRE DE 2023		20 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	20,000.00	Fondo:	
INICIO REAL	17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	TOTAL		1,302,598.70	Ejercicio:	2023
TERMINO REAL	15 DE DICIEMBRE DE 2023					

CLASE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	CANTIDADES DE OBRA		FINQUITO	PRECIOS UNITARIOS		FINQUITO	IMPORTE		FINQUITO
				ADMITIDAS	DEDUCTIVAS		PRESUPUESTO	INCREMENTO		PRESUPUESTO	ADMIVAS	
1.0	PRELIMINARES											
497.0	OPERACION DE TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR (NO INCLUYE SUMINISTRO) MANO DE OBRA DEL BANCO DEL MATERIAL, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y FOLIO METRICO	M2	1,879.40	32.05	1,911.45	\$ 24.95	\$ -	\$ 46,891.03	\$ 789.65	\$ -	\$ 47,680.68	
488.0	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL 280 KG/CM2 DE 16 CM DE ESPESOR (NO INCLUYE SUMINISTRO, INCLUYE MANO DE OBRA PARA EL TENDIDO, VIBRADOR, ACABADO PARA PAVIMENTOS, TENDIDO CON SUPERFICIE DE CONCRETO, TRAZO Y CORTES A CADA 3 MTS CON CORTADORA DE CONCRETO, CALAFATEO CON COLA DE RATA Y CEMENTO EPOXICO, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA TOPE DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, RESISTENCIA F=280 KG/CM2 (NO INCLUYE SUMINISTRO) DE 23 CM DE ESPESOR EN LA PARTE CENTRAL, VACIADO CON CARRETELLA Y BOTES, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, CIMBRA PARA PAVIMENTOS, TENDIDO CON VIBRADOR, ACABADO CON PEINE TENTURIZADOR, VOLTEADOR, CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO, CORTE, CALAFATEO, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA	M2	1,853.60	40.84	1,894.44	\$ 345.58	\$ -	\$ 640,567.09	\$ 14,113.49	\$ -	\$ 654,680.58	
3.2	BAQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA DE F=200 KG/CM2 (NO INCLUYE SUMINISTRO) AGREGADO MAXIMO DE 3/4" DE 10 CM DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETELLA Y BOTES, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO DE 10 CMS CON MATERIAL DE BANCO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCAMBRADO, CURADO DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	128.00	8.00	136.00	\$ 254.63	\$ -	\$ 32,592.64	\$ 2,037.04	\$ -	\$ 34,629.68	
3.3	ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F=200 KG/CM2 (NO INCLUYE SUMINISTRO, DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCION, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, VACIADO CON CARRETELLA Y BOTES, CIMBRA DE MADERA, DESCAMBRADO, VACIADO CON CARRETELLA Y BOTES, CURADO DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	171.00	30.50	201.50	\$ 380.77	\$ -	\$ 61,691.67	\$ 11,003.49	\$ -	\$ 72,695.16	
3.4	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES EXISTENTES Y NUEVAS, CON UN DESARROLLO DE 30 CM, INCLUYE MATERIAL, RASPO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	ML	481.60	16.00	497.60	\$ 58.76	\$ -	\$ 28,298.82	\$ 940.16	\$ -	\$ 29,238.98	
5.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA GRABADA EN ALUMINIO NATURAL DE 30X40 CMS, INCLUYE BASE DE CONCRETO DE 150X70 CMS DE TABIQUE REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8" PINTURA VINILICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	PZA	1.00	-	1.00	\$ 3,567.58	\$ -	\$ 3,567.58	\$ -	\$ -	\$ 3,567.58	
5.1	LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR MZ DE CONSTRUCCION, INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE SOBRAINTES Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR	M2	1,879.40	28.40	1,905.80	\$ 7.46	\$ -	\$ 14,020.32	\$ 198.94	\$ -	\$ 14,217.27	
0.0												
						SUMA PARCIAL	\$ 638,463.34	\$ 29,427.76	\$ 667,891.10	\$ 1,146,183.99	\$ -	\$ 1,466,183.99
						SUMA TOTAL	\$ 1,105,699.65	\$ 17,644.31	\$ 1,123,343.96	\$ 1,146,183.99	\$ -	\$ 1,466,183.99

RAMON VELASCO MENDOZA
 NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

