



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA						DATOS DE LA OBRA	
Nombre de la Empresa: AMBAR SUSANA PESQUEDA MALPICA						No. De Obra	2022300170205
Representante Legal: AMBAR SUSANA PESQUEDA MALPICA						Tipo de Obra:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL
Dirección: LOS PINOS NO. 16 COLONIA LA AURORA DE COACOATZINTLA, VERACRUZ, C.P. 91370						Calle:	
Tel / Fax: 0						Tramo:	
COACOATZINTLA VERACRUZ						Colonia:	
R.F.C. PEMAB70724JJS						Localidad:	EL ARENAL
No. PERIODO						Programa:	
% DE ANTICIPO	50%					Fondo:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (EMPRESTITO-FISDMF) EJERCICIO 2022
IMPORTE ANTICIPO	\$ 207,500.00	CONTRATO	2022300170205	06 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 415,000.00	Ejercicio:	2022
FECHA CONTRATO:	06 DE OCTUBRE DE 2022	CONVENIO	2022300170205	05 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 7,500.00		
INICIO REAL:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	TOTAL			\$ 422,500.00		
TÉRMINO REAL:	08 DE NOVIEMBRE DE 2019						


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
1.0	PRELIMINARES													
32.0	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 10000 M2	M2	475.00	15.00		490.00	\$ 8.15	\$ -	\$ -	\$ 8.15	\$ 3,871.25	\$ 122.25	\$ -	\$ 3,993.50
572.0	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	142.50	4.50		147.00	\$ 40.63	\$ -	\$ -	\$ 40.63	\$ 5,789.78	\$ 182.84	\$ -	\$ 5,972.61
2.0	TERRACERIAS													
43.0	CARGA Y ACARREO CON RETROEXCAVADORA DE MATERIAL MIXTO DENTRO DE LA OBRA HASTA 150MTS DE DISTANCIA, INCLUYE: APILE Y TERRAPLENADO DEL MATERIAL.	M3	171.00	5.40		176.40	\$40.61	\$ -	\$ -	\$ 40.61	\$ 6,944.31	\$ 219.29	\$ -	\$ 7,163.60
583.0	NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERIAS O CAPA SUBRASANTE CON MÁQUINA, INCLUYE INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN AL 90 % PROCTOR Y CONTROL DE LABORATORIO.	M2	475.00	15.00		490.00	\$14.40	\$ -	\$ -	\$ 14.40	\$ 6,840.00	\$ 216.00	\$ -	\$ 7,056.00
497.0	BASE HIDRAULICA 70 - 30 % (GRAVA 1 1/2" - CEMENTANTE) DE 15 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95 % DE SU PVSM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	475.00	15.00		490.00	\$78.56	\$ -	\$ -	\$ 78.56	\$ 37,316.00	\$ 1,178.40	\$ -	\$ 38,494.40
3.0	PAVIMENTO													
467.0	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA FC=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CIMBRA PARA PAVIMENTOS, TENDIDO CON VIBRADOR, ACABADO CON PEINE TEXTURIZADOR, VOLTEADOR, CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO, CORTE, CALAFATEO, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	475.00	15.00		490.00	\$610.98	\$ -	\$ -	\$ 610.98	\$ 290,215.50	\$ 9,164.70	\$ -	\$ 299,380.20
880.0	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	95.00	3.00		98.00	\$40.69	\$ -	\$ -	\$ 40.69	\$ 3,865.55	\$ 122.07	\$ -	\$ 3,987.62
											SUMA PARCIAL:	\$ 354,842.39	\$ 11,205.55	\$ 366,047.93
											SUMA TOTAL:	\$ 354,842.39	\$ 11,205.55	\$ 366,047.93

Sosana Malpica
AMBAR SUSANA PESQUEDA MALPICA
REPRESENTANTE LEGAL

Bu
ARQ. SOSTENES NEFI BLANCO VÁSQUEZ
SUPERVISIÓN EXTERNA

Ing. Sahin Salas Contreras
ING. SAHIN SALAS CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Marcos Teodoro Cuellar Rodríguez
ING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA						DATOS DE LA OBRA	
Nombre de la Empresa: AMBAR SUSANA PESQUEDA MALPICA						No. De Obra:	2022300170205
Representante Legal: AMBAR SUSANA PESQUEDA MALPICA						Tipo de Obra:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL
Dirección: LOS PINOS NO. 16 COLONIA LA AURORA DE COACOATZINTLA, VERACRUZ, C.P. 81370						Calle:	
Tel / Fax: 0						Tramo:	-
COACOATZINTLA VERACRUZ						Localidad:	EL ARENAL
R.F.C. PEMA870724JJ5						Programa:	
% DE ANTICIPO	50%		No.	PERIODO	IMPORTE	Fondo:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (EMPRESTITO-FISMDF) EJERCICIO 2022
IMPORTE ANTICIPO	\$ 207,500.00	CONTRATO	2022300170205	06 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 415,000.00	Ejercicio:	2022
FECHA CONTRATO:	06 DE OCTUBRE DE 2022	CONVENIO	2022300170205	05 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 7,500.00		
INICIO REAL:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	TOTAL			\$ 422,500.00		
TÉRMINO REAL:	08 DE NOVIEMBRE DE 2019						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
1.0	PRELIMINARES													
5.0	LIMPIEZA GENERAL													
31.0	LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN. INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTES Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR.	M2	475.00	15.00		490.00	\$6.14	\$ -	\$ -	\$ 6.14	\$ 2,916.50	\$ 92.10	\$ -	\$ 3,008.60
CONCENTRADO														
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA												
FINIQUITO	\$ 364,224.14	\$ 422,500.00												
TOTAL	\$ 364,224.14	\$ 422,500.00												
CONTRATO:	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA												
TOTAL	\$ 357,758.62	\$ 415,000.00												
FINIQUITO	\$ 364,224.14	\$ 422,500.00												
CONVENIO	-\$ 6,465.52	\$ 7,500.00												
												AJUSTE	-\$ 4,832.29	
SUMA PARCIAL:												\$ -	\$ 92.10	\$ 1,823.69
SUMA TOTAL:												\$ -	\$ 92.10	\$ 364,224.24

S. Susana Malpica
AMBAR SUSANA PESQUEDA MALPICA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. SOSTENES NEFI BLANCO VÁSQUEZ
SUPERVISIÓN EXTERNA

ING. SAHIN SALAS CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS

APA ZAPAN
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2022-2025
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES