



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA						DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la Empresa: FESPA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.						No. De Obra: 2022300170201			
Representante Legal: LIC. LAURA JACOME SANTAMARIA						Tipo de Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ			
Dirección: EDUARDO PABELLO NO. 2 INT. 17 RUBI ANIMAS, LOC. XALAPA, VERACRUZ. C.P. 91193						Calle: BELISARIO DOMINGUEZ			
Tel / Fax: 2281442214						Tramo: -			
XALAPA VERACRUZ						Colonía: NH			
R.F.C. FCO200602LM9						Localidad: TIGRILLOS			
% DE ANTICIPO 50%						Programa: 10 DE AGOSTO DE 2022			
IMPORTE ANTICIPO \$ 475,000.00		CONTRATO 2022300170201		PERIODO 10 DE AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE		\$ 950,000.00		\$ 52,000.00	
FECHA CONTRATO: 09 DE AGOSTO DE 2022		CONVENIO 2022300170201		10 DE AGOSTO 2022		\$ 773,000.00			
INICIO REAL: 10/08/2022		TOTAL						Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (EMPRESTITO-FISMDF) EJERCICIO 2022	
TERMINO REAL: 28/10/2022								Ejercicio: 2022	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
1.0	PRELIMINARES													
3.0	PAVIMENTO													
467.0	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CIMBRA PARA PAVIMENTOS, TENDIDO CON VIBRADOR, ACABADO CON PEINE TEXTURIZADOR, VOLTEADOR, CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO, CORTE, CALAFATEO, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	789.50	-	42.09	747.41	\$610.98	\$ -	\$ -	\$ 610.98	\$ 482,368.71	\$ -	\$ 25,716.15	\$ 456,652.56
467.1	TOPE DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR EN LA PARTE CENTRAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CIMBRA PARA PAVIMENTOS, TENDIDO CON VIBRADOR, ACABADO CON PEINE TEXTURIZADOR, VOLTEADOR, CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO, CORTE, CALAFATEO, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	12.00	-	12.00	-	\$755.37	\$ -	\$ -	\$ 755.37	\$ 9,064.44	\$ -	\$ 9,064.44	\$ -
545.0	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	259.50	-	193.20	66.30	\$297.00	\$ -	\$ -	\$ 297.00	\$ 77,071.50	\$ -	\$ 57,380.40	\$ 19,691.10
512.0	GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	327.00	-	124.24	202.76	\$364.00	\$ -	\$ -	\$ 364.00	\$ 119,028.00	\$ -	\$ 45,223.36	\$ 73,804.64
880.0	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	327.00	-	124.24	202.76	\$41.00	\$ -	\$ -	\$ 41.00	\$ 13,407.00	\$ -	\$ 5,093.84	\$ 8,313.16
SUMA PARCIAL:											\$ 700,939.65	\$ -	\$ 142,478.19	\$ 558,461.46
SUMA TOTAL:											\$ 813,849.31	\$ -	\$ 149,071.77	\$ 664,776.55

LIC. LAURA JACOME SANTAMARIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. SOSTENES NEFI BLANCO VÁSQUEZ
SUPERVISOR EXTERNA

ING. SAHIN SALAS CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. MARCOS TEODORO GUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS

APAZAPAN
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2022 - 2025
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA						DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la Empresa: FESPA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.						No. De Obra	2022300170201		
Representante Legal: LIC. LAURA JACOME SANTAMARIA						Tipo de Obra:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ		
Dirección: EDUARDO PABELLO NO. 2 INT. 17 RUBI ANIMAS, LOC. XALAPA, VERACRUZ. C.P. 91193						Calle:	BELISARIO DOMINGUEZ		
Tel / Fax: 2281442214						Tramo:	-		
						Colonia:	NH		
						Localidad:	TIGRILLOS		
						Programa:	10 DE AGOSTO DE 2022		
						Fondo:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (EMPRESITTO-FISDMF) EJERCICIO 2022		
						Ejercicio:	2022		

% DE ANTICIPO		50%		No.		PERIODO		IMPORTE	
IMPORTE ANTICIPO		\$ 475,000.00		CONTRATO		2022300170201		10 DE AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE \$ 950,000.00	
FECHA CONTRATO:		09 DE AGOSTO DE 2022		CONVENIO		2022300170201		10 DE AGOSTO 2022 \$ 52,000.00	
INICIO REAL:		10/08/2022		TOTAL				\$ 773,000.00	
TÉRMINO REAL:		28/10/2022							

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
1.0	PRELIMINARES													
32.0	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 10000 M2	M2	797.08	-	49.67	747.41	\$ 8.78	\$ -	\$ -	\$ 8.78	\$ 6,998.36	\$ -	\$ -436.10	\$ 6,562.26
572.0	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	239.12	-	14.90	224.22	\$ 40.62	\$ -	\$ -	\$ 40.62	\$ 9,713.05	\$ -	\$ -605.11	\$ 9,107.95
626.0	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO HASTA 50 CM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	-	-	2.00	\$3,543.66	\$ -	\$ -	\$ 3,543.66	\$ 7,087.32	\$ -	\$ -	\$ 7,087.32
2.0	TERRACERIAS													
43.0	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVISTIDO, INCLUYE CARGA A MAQUINA	M3	286.94	-	17.87	269.07	\$48.10	\$ -	\$ -	\$ 48.10	\$ 13,801.81	\$ -	\$ -859.55	\$ 12,942.27
583.0	NIVELACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS O CAPA SUBRASANTE CON MAQUINA, INCLUYE INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN AL 90 % PROCTOR Y CONTROL DE LABORATORIO.	M2	797.08	-	49.67	747.41	\$14.40	\$ -	\$ -	\$ 14.40	\$ 11,477.95	\$ -	\$ -715.25	\$ 10,762.70
497.0	BASE HIDRAULICA 70 - 30 % (GRAVA 1 1/2" - CEMENTANTE) DE 15 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95 % DE SU PYSM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	797.08	-	49.67	747.41	\$80.08	\$ -	\$ -	\$ 80.08	\$ 63,830.17	\$ -	\$ -3,977.57	\$ 59,852.59
											SUMA PARCIAL:	\$ 112,908.66	\$ -	\$ 6,593.58
											SUMA TOTAL:	\$ 112,908.66	\$ -	\$ 6,593.58

LIC. LAURA JACOME SANTAMARIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. SOSTENES NEI BLANCO VÁSQUEZ
SUPERVISIÓN EXTERNA

ING. SAHIN SALAS CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. MARCOS TEODORO GUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS

APAZAPAN
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2022 - 2025
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA



DATOS DE LA EMPRESA						DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la Empresa: FESPA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.						No. De Obra:	2022300170201		
Representante Legal: LIC. LAURA JACOME SANTAMARIA						Tipo de Obra:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ		
Dirección: EDUARDO PABELLO NO. 2 INT. 17 RUBI ANIMAS, LOC. XALAPA, VERACRUZ C.P. 91193						Calle:	BELISARIO DOMINGUEZ		
Tel / Fax: 2281442214						Tramo:	-		
XALAPA VERACRUZ						Colonia:	NH		
R.F.C. FCO200602LM9						Localidad:	TIGRILLOS		
						Programa:	10 DE AGOSTO DE 2022		
						Fondo:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (EMPRESTITO-FISDMF) EJERCICIO 2022		
						Ejercicio:	2022		
%		50%		No.		PERIODO		IMPORTE	
IMPORTE ANTIPO		\$ 475,000.00		CONTRATO 2022300170201		10 DE AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE		\$ 950,000.00	
FECHA CONTRATO:		09 DE AGOSTO DE 2022		CONVENIO 2022300170201		10 DE AGOSTO 2022		\$ 52,000.00	
INICIO REAL:		10/08/2022		TOTAL				\$ 773,000.00	
TERMINO REAL:		28/10/2022							