



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 TERCER TRIMESTRAL
 Período: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 017 APAZAPAN
 Fuente de Financiamiento: REC FISCALES
 Presupuesto Autorizado: 770,000.00

Hoja: 16/10/2019
 Fecha de Aprobación: 16/10/2019

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio
SJ 05 I	MEJORAMIENTO DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	30017000 5	CERRO COLORADO (ESTACIÓN APAZAPAN)	100.00	11/06/2019	31/07/2019	100.00	11/06/2019	31/07/2019	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2019 30 017 0501																																				
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA)	30017000 5	CERRO COLORADO (ESTACIÓN APAZAPAN)	70.00	01/08/2019		67.86	01/08/2019		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,540.62	237,540.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,540.62	237,540.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	de 1
2019 30 017 0502																																				
SJ 05 II	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN	30017000 2	AGUA CALIENTE	100.00	22/07/2019	30/08/2019	100.00	22/07/2019	30/08/2019	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00	
2019 30 017 0503																																				

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

770,000.00 770,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 657,540.62 657,540.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 657,540.62 657,540.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

César Flores
 CÉSAR FLORES COLORADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021

Maria del Rosario Gonzalez Flores
 MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 TESORERÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021

Laura Fabiola Prieto Guerrero
 LAURA FABIOLA PRIETO GUERRERO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021

TRI/2019/APAZAPAN/13006