



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 017 APAZAPAN  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 6,067,341.00

Hoja: 22/04/2020  
 Fecha de Aprobación: 22/04/2020

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones			
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Término	%	Inicio																								Término		Inicio	Término	
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	300170007	TIGRILLOS	0.00					400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00		
2020																																	30	017	0001	PERSONA
SH 02 e	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO	300170007	TIGRILLOS	0.00					440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00	
2020																																		30	017	0002
SH 02 e	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO	300170001	APAZAPAN	0.00					275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00	
2020																																		30	017	0003
SC 01 f	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	300170007	TIGRILLOS	0.00					1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
2020																																		30	017	0004
SD 01 g	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	300170003	NUEVO AMELCO	0.00					320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	180.00	
2020																																		30	017	0005
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE CALLE BENITO JUAREZ CON CONCRETO HIDRAULICO	300170001	APAZAPAN	0.00					1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,000.00
2020																																			30	017
SE 02 a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION	300170007	TIGRILLOS	0.00					600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	650.00
2020																																			30	017
SE 02 a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL	300170006	MAPAXTLA	0.00					500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	450.00
2020																																			30	017
SJ 05 f	MEJORAMIENTO DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LAURA ESCUDERO	300170007	TIGRILLOS	0.00					300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2020																																			30	017
UM 02 a	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE	300170003	NUEVO AMELCO	0.00					350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2020																																			30	017
UM 04 k	MEJORAMIENTO DE PARQUE	300170001	APAZAPAN	0.00					662,341.00	662,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2020																																			30	017

César Flores Colorado  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

STIVEN EDUARDO BONILLA TORRES  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Maria del Rosario González Flores  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Laura Fabiola Prieto Guerrero  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/01/ 2020 al 31/03/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 017 APAZAPAN  
 Fuente de Financiamiento: FISDMF  
 Presupuesto Autorizado: 6,067,341.00

Hoja: 22/04/2020  
 Fecha de Aprobación: 22/04/2020

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones											
Subprograma				Físico			Financiero																																					
Tipo				Fechas reales			Fechas reales																																					
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas										
DI	04																																											
2020	30	017	0012	ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE	300170001	APAZAPAN	0.00			0.00		70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
U9	02																																											
2020	30	017	0013	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	300170001	APAZAPAN	0.00			0.00		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												6,067,341.00	6,067,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

César Flores Colorado  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

STIVEN EDUARDO BONILLA TORRES  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

María del Rosario González Flores  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Laura Fabiola Prieto Guerrero  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

TRI/2020/APAZAPAN/14751