# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2022 - 2025

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

### FINIQUITO DE OBRA

| DATOS DE LA EMPRESA | | | | | | DATOS DE LA OBRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la Empresa: | ANTONIO CONTRERAS VILLA | | | | | No. De Obra | 2024300170018 |
| Representante Legal: | ANTONIO CONTRERAS VILLA | | | | | Tipo de Obra: | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME |
| Dirección: | JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ S/N EN LA LOCALIDAD DE TIGRILLOS MUNICIPIO DE APAZAPAN, VER C.P. 91645 | TIGRILLOS | VERACRUZ | | | Calle: | |
| Tel / Fax: | 2791091650 | R.F.C. | COVA8401174B4 | | | Tramo: | |
| | | | | | | Colonia: | |
| % DE ANTICIPO | 50% | | No. | PERIODO | IMPORTE | Localidad: | NUEVO AMELCO |
| IMPORTE ANTICIPO | $ 222,500.00 | CONTRATO | 2024300170018 | DE 13 DE JUNIO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | $ 445,000.00 | Programa: | |
| FECHA CONTRATO: | 12 DE JUNIO DE 2024 | CONVENIO | NA | N/H | $ - | Fondo: | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) |
| INICIO REAL: | 13 DE JUNIO DE 2024 | TOTAL | | | $ 445,000.00 | | |
| TÉRMINO REAL: | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | | | | Ejercicio: | 2024 |

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDADES DE OBRA | | | | PRECIOS UNITARIOS | | | | IMPORTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRESUPUESTO | ADITIVAS | DEDUCTIVAS | FINIQUITO | PRESUPUESTO | INCREMENTO | DECREMENTO | FINIQUITO | PRESUPUESTO | ADITIVAS | DEDUCTIVAS | FINIQUITO |
| 1.0 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | |
| 32.0 | TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 | M2 | 262.11 | | - 7.68 | 254.43 | $ 14.37 | $ - | $ - | $ 14.37 | $ 3,766.52 | $ - | -$ 110.36 | $ 3,656.16 |
| 29.0 | DESMANTELAMIENTO DE LÁMINA GALVANIZADA, TEJA O CARTON EN TECHUMBRES SIN RECUPERACIÓN DEL MATERIAL. | M2 | 262.11 | | - 7.68 | 254.43 | $ 25.22 | $ - | $ - | $ 25.22 | $ 6,610.41 | $ - | -$ 193.69 | $ 6,416.72 |
| B | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 267.0 | TRABE DE SECCION 15 X 25 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMUN 3 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | ML | 5.45 | 13.80 | | 19.25 | $ 618.34 | $ - | $ - | $ 618.34 | $ 3,369.95 | $ 8,533.09 | $ - | $ 11,903.05 |
| 272.0 | LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA COMUN, REFORZADA CON VARILLAS DE ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | M2 | 262.11 | 0.35 | | 262.46 | $ 1,093.67 | $ - | $ - | $ 1,093.67 | $ 286,661.84 | $ 382.78 | $ - | $ 287,044.63 |
| 424.0 | APLANADO FINO EN PLAFONES A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM, CON UNA ALTURA DE LOS TRABAJOS DE 3 M. INCLUYE: ACABADO REBATIDO CON PASTA CALHIDRA-AGUA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 235.74 | | 3.47 | 239.21 | $ 259.05 | $ - | $ - | $ 259.05 | $ 61,068.45 | $ - | $ 898.90 | $ 61,967.35 |
| 431.0 | EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM, CON UNA ALTURA DE LOS TRABAJOS DE 3 M. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 92.50 | - 0.48 | | 92.02 | $ 150.57 | $ - | $ - | $ 150.57 | $ 13,927.73 | -$ 72.27 | $ - | $ 13,855.45 |
| 900.0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA GRABADA EN ALUMINIO NATURAL DE 30X40 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA | 1.00 | | - | 1.00 | $ 1,314.90 | $ - | $ - | $ 1,314.90 | $ 1,314.90 | $ - | $ - | $ 1,314.90 |
| | | | | | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | SUMA PARCIAL: | | $ 376,719.80 | $ 8,843.60 | $ 594.85 | $ 386,158.26 |
| | | | | | | | | | SUMA TOTAL: | | $ 376,719.80 | $ 8,843.60 | $ 594.85 | $ 386,158.26 |

ANTONIO CONTRERAS VILLA
NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. SAMUEL SALAS CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

APAZAPAN
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2022 - 2025
OBRAS PUBLICAS

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2022 - 2025

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

APAZAPAN GOBIERNO DE TODOS 2022-2025

### FINIQUITO DE OBRA

| DATOS DE LA EMPRESA | | | | | | DATOS DE LA OBRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la Empresa: | ANTONIO CONTRERAS VILLA | | | | | No. De Obra | 2024300170018 |
| Representante Legal: | ANTONIO CONTRERAS VILLA | | | | | Tipo de Obra: | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME |
| Dirección: | JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ S/N EN LA LOCALIDAD DE TIGRILLOS MUNICIPIO DE APAZAPAN, VER C.P. 91645 | | | TIGRILLOS | VERACRUZ | Calle: | |
| Tel / Fax: | 2791091650 | | | R.F.C. | COVA8401174B4 | Tramo: | |
| % DE ANTICIPO | 50% | | No. | PERIODO | IMPORTE | Colonia: | |
| IMPORTE ANTICIPO | $ 222,500.00 | CONTRATO | 2024300170018 | DE 13 DE JUNIO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | $ 445,000.00 | Localidad: | NUEVO AMELCO |
| FECHA CONTRATO: | 12 DE JUNIO DE 2024 | CONVENIO | NA | N/H | $ - | Programa: | |
| INICIO REAL: | 13 DE JUNIO DE 2024 | TOTAL | | | $ 445,000.00 | Fondo: | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) |
| TÉRMINO REAL: | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | | | | Ejercicio: | 2024 |

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDADES DE OBRA | | | | PRECIOS UNITARIOS | | | | IMPORTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRESUPUESTO | ADITIVAS | DEDUCTIVAS | FINIQUITO | PRESUPUESTO | INCREMENTO | DECREMENTO | FINIQUITO | PRESUPUESTO | ADITIVAS | DEDUCTIVAS | FINIQUITO |
| 1.0 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | |
| C | INSTALACION ELECTRICA | | | | | | | | | | | | | |
| #¡REF! | SALIDAS DE ALUMBRADO CON CAJA Y POLIFLEX, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION. | LOTE | 12.00 | | - | 12.00 | $ 424.58 | $ - | $ - | $ 424.58 | $ 5,094.96 | $ - | $ - | $ 5,094.96 |
| #¡REF! | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA | | | | | | | | | | | | | |
| 900.0 | LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL. | M2 | 262.11 | - 0.35 | | 262.46 | $ 6.89 | $ - | $ - | $ 6.89 | $ 1,805.94 | -$ 2.41 | $ - | $ 1,808.35 |
| | | | | | | | | | | SUMA PARCIAL: | $ 6,900.90 | -$ 2.41 | $ - | $ 6,903.31 |
| | | | | | | | | | | SUMA TOTAL: | $ 383,620.70 | $ 8,841.19 | $ 594.85 | $ 393,061.57 |

| | | |
|---|---|---|
| ANTONIO CONTRERAS VILLA | ING. SAHIN SALAS CONTRERAS | ING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ |
| NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR DE OBRA | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS |

APAZAPAN
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2022 - 2025
OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2022 - 2025

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

### FINIQUITO DE OBRA

| DATOS DE LA EMPRESA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la Empresa: | ANTONIO CONTRERAS VILLA | | | | |
| Representante Legal: | ANTONIO CONTRERAS VILLA | | | | |
| Dirección: | JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ S/N EN LA LOCALIDAD DE TIGRILLOS MUNICIPIO DE APAZAPAN, VER C.P. 91645 | TIGRILLOS | VERACRUZ | | |
| Tel / Fax: | 2791091650 | R.F.C. | COVA8401174B4 | | |

| | | | No. | PERIODO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| % DE ANTICIPO | 50% | | | | |
| IMPORTE ANTICIPO | $ 222,500.00 | CONTRATO | 2024300170018 | DE 13 DE JUNIO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | $ 445,000.00 |
| FECHA CONTRATO: | 12 DE JUNIO DE 2024 | CONVENIO | NA | N/H | $ - |
| INICIO REAL: | 13 DE JUNIO DE 2024 | TOTAL | | | $ 445,000.00 |
| TÉRMINO REAL: | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | | | |

| DATOS DE LA OBRA | |
|---|---|
| No. De Obra | 2024300170018 |
| Tipo de Obra: | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME |
| Calle: | |
| Tramo: | |
| Colonia: | |
| Localidad: | NUEVO AMELCO |
| Programa: | |
| Fondo: | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) |
| Ejercicio: | 2024 |

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDADES DE OBRA | | | | PRECIOS UNITARIOS | | | | IMPORTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRESUPUESTO | ADITIVAS | DEDUCTIVAS | FINIQUITO | PRESUPUESTO | INCREMENTO | DECREMENTO | FINIQUITO | PRESUPUESTO | ADITIVAS | DEDUCTIVAS | FINIQUITO |
| 1.0 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | |
| | POR AJUSTE DE CONTRATO | | | | | | | | | | | | -$ | 9,440.88 |
| | SUMA PARCIAL: | | $ - | | | | | | | | $ - | $ - | -$ | -$ 9,440.88 |
| | SUMA TOTAL: | | $ 383,620.70 | | | | | | | | $ 8,841.19 | $ 594.86 | $ | $ 383,620.69 |

**CONCENTRADO**

| ESTIMACIÓN | IMPORTE S/IVA | IMPORTE C/ IVA |
|---|---|---|
| EST 1 | $ 300,238.39 | $ 348,276.53 |
| FINIQUITO | $ 83,382.30 | $ 96,723.47 |
| TOTAL | $ 383,620.69 | $ 445,000.00 |

| | IMPORTE S/IVA | IMPORTE C/ IVA |
|---|---|---|
| CONTRATO: | $ 383,620.69 | $ 445,000.00 |
| TOTAL | $ 383,620.69 | $ 445,000.00 |
| FINIQUITO | $ 383,620.69 | $ 445,000.00 |
| CONVENIO | $ - | $ - |

ANTONIO CONTRERAS VILLA
NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. SAMIN SALAS CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

APAZAPAN
OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL